

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงดง อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)			ช่วงระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
			ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	เหลือจ่าย				
1	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแหน หมู่ที่ 2 เส้นทางบ้านนายไทย นิยม-ถนนเส้นรอบ หมู่บ้าน	- ดำเนินการแล้ว เสร็จ	228,000.00	228,000.00	-	กุมภาพันธ์ - เมษายน 2567	-	-	ทุนสำรอง
2	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 13 เส้นทางบ้านนาย สวน-สามแยกนายนาย สมัย	- ดำเนินการแล้ว เสร็จ	298,900.00	262,000.00	36,900.00	เมษายน – มิถุนายน 2567	-	-	
3	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 7 จากศาลากลางบ้าน-สี่ แยกโรงเรียนบ้านนก เหาะ	- ดำเนินการแล้ว เสร็จ	228,000.00	222,000.00	6,000.00	เมษายน – มิถุนายน 2567	-	-	

4	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนกเหาะ หมู่ที่ 4 จากหนองตากล้า – บ้าน โนนสมบูรณ์	- ดำเนินการแล้ว เสร็จ	371,000.00	371,000.00	-	พฤษภาคม - กรกฎาคม 2567	-	-	ทุนสำรอง
5	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 7 เส้นรอบหมู่บ้านทางทิศ ใต้หมู่บ้านไปทางทิศ ตะวันตก	- ดำเนินการแล้ว เสร็จ	484,000.00	484,000.00	-	มีนาคม - พฤษภาคม 2567	-	-	ทุนสำรอง
6	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเปล่ง หมู่ที่ 10 เส้น รอบหมู่บ้านทางทิศ ตะวันออกไปทางทิศ เหนือจากบ้านเลขที่ 28 - คสล.บ้านเลขที่ 2	- ดำเนินการแล้ว เสร็จ	497,000.00	497,000.00	-	พฤษภาคม - กรกฎาคม 2567	-	-	ทุนสำรอง
7	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเปล่ง หมู่ที่ 10 เส้น รอบหมู่บ้านทางทิศใต้ จากศาลาประชาคม - ถนนเส้นไปดอนหัวช้าง	- ดำเนินการแล้ว เสร็จ	796,000.00	464,000.00	332,000.00	พฤษภาคม - กรกฎาคม 2567	-	-	ทุนสำรอง

8	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 13 จากโรงเรียน - วัดชัย มงคลวนนาราม (นาบา)	- ดำเนินการแล้ว เสร็จ	497,000.00	478,000.00	19,000.00	พฤษภาคม - กรกฎาคม 2567	-	-	ทุนสำรอง
9	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนกระยอม หมู่ที่ 12 จากบ้านอาจารย์ สัมฤทธิ์ - เมรุ	- ดำเนินการแล้ว เสร็จ	497,000.00	478,000.00	19,000.00	กุมภาพันธ์ - เมษายน 2567	-	-	ทุนสำรอง
10	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 13 จากบ้านนายสวน หา มาลา - สามแยกถนนาย สมัย	- ดำเนินการแล้ว เสร็จ	262,000.00	242,000.00	20,000.00	พฤษภาคม - กรกฎาคม 2567	-	-	ทุนสำรอง
รวมทั้งสิ้น			4,158,900.00	3,726,900.00	432,900.00				

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ คือ หากดำเนินการสำเร็จให้ส่งงบประมาณที่จ่าย/หากยกเลิกการดำเนินการ/ยังไม่ดำเนินการ/อยู่ระหว่างดำเนินการแต่ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ