

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)



ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงดง
อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม

คำนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ ๓๐(๕) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงดงได้จัดทำแบบรายงานการติดตามและประเมินผล แผนการพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบและเพื่อตรวจสอบการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมต่างๆและเพื่อการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพต่อไป

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล

สารบัญ

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนห้าปี (๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

แบบที่ ๑ แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่น

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์

ภาคผนวก

แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

ขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงดง

๑. วิสัยทัศน์

“ คมนาคมสะดวก สุขภาพดีทั่วหน้า การศึกษาก้าวไกล ปลอดภัยเกษตรอินทรีย์ “

๒. พันธกิจ

ภารกิจหลักที่ ๑ จัดให้มีและบำรุงรักษา ทางบก ทางน้ำ และโครงสร้างพื้นฐาน

ภารกิจหลักที่ ๒ ส่งเสริมสาธารณสุขพื้นฐาน การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส

ภารกิจหลักที่ ๓ ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น

ภารกิจหลักที่ ๔ ส่งเสริมอาชีพเกษตรกรและกลุ่มอาชีพอื่นควบคู่ไปกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการเพิ่มมูลค่าและให้ความรู้ เทคโนโลยีที่ทันสมัย การเกษตรแบบยั่งยืนตามแนวทฤษฎีใหม่

ภารกิจหลักที่ ๕ ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนพร้อมกับการจัดระเบียบชุมชน

ภารกิจหลักที่ ๖ จัดเขตชุมชนบ้านชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาแบบบูรณาการ

ภารกิจหลักที่ ๗ ปรับปรุงการให้บริการประชาชน ด้วยการสร้างนวัตกรรมและนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการบริการรูปแบบต่างๆ ทั้งเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ให้แก่ข้าราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่

๓. จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

๑. เพื่อให้การคมนาคมทั้งทางน้ำ ทางบก และระบบโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ มีความพร้อม และปลอดภัยในการใช้งาน

๒. การบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน และการสังคมสงเคราะห์ ของเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาสต้องเข้าถึงการบริการของภาครัฐ

๓. เพื่อการดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมท้องถิ่น และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๔. ส่งเสริมการเรียนรู้และการศึกษาทุกระดับ เพื่อการพัฒนาและเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

๕. เกษตรกรมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพ สินค้าเกษตรปลอดภัย

๖. เพื่อส่งเสริมและการจัดการสิ่งแวดล้อมคู่กับการฟื้นฟูธรรมชาติ

๗. เพื่อดำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

๘. ประชาชนสามารถเข้าถึงการบริการรูปแบบต่างๆ ของ อบต. ได้อย่างทั่วถึง

แบบที่ 1 การกำกับการจัดแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง : แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดการแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการ

ประเมินและรายงานทุกๆ ครั้งหลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงดง ตำบลเวียงดง อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม		
ประเด็นการประเมิน	มี การดำเนินงาน	ไม่มี การ ดำเนินการ
ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น		
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	/	
2. มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	/	
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	/	
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	/	
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดการแผนพัฒนาท้องถิ่น	/	
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณา ร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	/	
ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น	/	
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	/	
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	/	
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพ การพัฒนาท้องถิ่น	/	
10. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง กับศักยภาพของท้องถิ่น	/	
11. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง กับศักยภาพของจังหวัด	/	
12. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	/	
13. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	/	
14. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	/	
15. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด	/	
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	/	
17. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	/	
18. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์	/	

คำชี้แจง : แบบที่ 2 เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุกๆ 3 เดือนเริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานในเดือนตุลาคม - ธันวาคม หรือไตรมาสที่ 1

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงดง
2. รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส
 - (1) ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม)
 - (2) ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม)
 - (3) ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน)
 - (4) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน)

ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา 5 ปี

3. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา 5 ปี

ยุทธศาสตร์	ปีที่ 1 (2566)		ปีที่ 2 (2567)		ปีที่ 3 (2568)		ปีที่ 4 (2569)		ปีที่ 5 (2570)		รวม	
	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
1.การพัฒนาคมนาคมขนส่งและสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ	204	311,222,248	196	440,651,921	204	311,222,248	204	311,222,248	204	311,222,248	1,012	1,685,450,913
2.การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม	52	25,683,100	51	24,800,100	52	25,683,100	52	25,683,100	52	25,683,100	259	127,532,000
3.การพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	7	480,000	3	180,000	7	480,000	7	480,000	7	480,000	31	2,100,000
4.การพัฒนาส่งเสริมเศรษฐกิจ	20	980,000	2	350,000	20	980,000	20	980,000	20	980,000	82	4,720,000
5.การพัฒนาการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ	14	785,000	10	735,000	14	785,000	14	785,000	14	785,000	66	3,875,000
รวม	297	339,150,348	262	473,332,021	297	339,150,348	297	339,150,348	297	339,150,348	1,450	1,829,933,413

4. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี 2567

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ ที่เสร็จ		จำนวนโครงการ ที่อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		จำนวนโครงการ ที่ยังไม่ได้ ดำเนินการ		จำนวนโครงการ ที่มีการยกเลิก		จำนวนโครงการ ที่มีการเพิ่มเติม		จำนวนโครงการ ทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1.การพัฒนาคนนามชนสงและสาธาณูปโภค/ สาธาณูปการ	42	40.38	7	6.73	-	-	1	0.96	-	-	50	48.08
2.การพัฒนาสงเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม	29	26.92	-	-	-	-	14	14.42	-	-	43	41.35
3.การพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	2	1.92	-	-	-	-	1	0.96	-	-	3	2.88
4.การพัฒนาสงเสริมเศรษฐกิจ	1	0.96	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.96
5.พัฒนาการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ	5	4.81	-	-	-	-	2	1.92	-	-	7	6.73
รวม	79	75.00	7	6.73	-	-	18	18.27	-	-	104	100

5. การเบิกจ่ายงบประมาณปี 2567

ยุทธศาสตร์	งบปกติ		เงินสะสม/ทุนสำรองฯ		รวม	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
1.การพัฒนาคมนาคมขนส่งและสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ	5,742,461,85	26.96	10,229,418.92	48.03	15,971,880.77	74.99
2.การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม	4,821,048	22.64	-	-	4,821,048	22.64
3.การพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	54,300	0.24	-	-	54,300	0.25
4.การพัฒนาส่งเสริมเศรษฐกิจ	50,000	0.23	-	-	50,000	0.23
5.พัฒนาการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ	401,409	1.88	-	-	401,409	1.88
รวม	11,069,218.85	51.97	10,229,418.92	48.03	21,298,637.77	100

ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

6. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี 2567

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป
1.เสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต(Over – Ray) ทางหลวงหมายเลข มค.ถ. 101-05 เส้นจากลาดยางเม็กดำ,เหล่าเม็ก ถึง ห้วยลพพังซู(อำเภอนาโพธิ์)	✓			5,050,000	3,389,000
2.โครงการขุดลอกหนองนาสิงบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 7		✓		493,000	-
3.โครงการขุดลอกคลองทุ่งหมื่น บ้านดงใหม่ หมู่ที่ 5		✓		493,000	-
4.โครงการขุดลอกคลองเหมืองบ้านโนนลาน หมู่ที่ 16		✓		493,000	-
5.โครงการขุดลอกหนองประมง บ้านบัวทอง หมู่ที่ 18	✓			493,000	493,000
6.โครงการขุดลอกหนองม่วง บ้านโดน หมู่ที่ 6	✓			493,000	493,000
รวม 6				7,034,000	4,375,000

ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินงาน

5. ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

ประเด็น	มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	90.2%	5%	4.8%	0%	0%
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	80%	10%	7%	3%	0%
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความเห็นในโครงการ/กิจกรรม	100%	0%	0%	0%	0%
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	70%	20%	10%	0%	0%
5) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	90%	10%	0%	0%	0%
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	95%	4%	1%	0%	0%
7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา	100%	0%	0%	0%	0%
8) การไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน	90%	6%	4%	0%	0%
9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	100%	0%	0%	0%	0%
ภาพรวม	90.58%	7.22%	2.98%	0.33%	0%

5. ผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1.....การพัฒนาคุณภาพคนส่งและสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ.....

1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม 10 คะแนน)
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	9.2
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	8
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความเห็นในโครงการ/กิจกรรม	10
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	7
5) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	10
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	9.5
7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา	10
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	10
ภาพรวม	9.21

2) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก

ตัวชี้วัดที่เลือก	หน่วย	ผลการดำเนินงาน		
		ก่อน ดำเนินการ (จำนวน)	หลัง ดำเนินการ (จำนวน)	เพิ่ม/ลด
1. โครงการก่อสร้างถนน คสล.	เส้น	21	21	-
2. ก่อสร้างประตูล้ำ อบต.	งาน	1	-	1
3. โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก/หินลูกรัง	เส้น	8	8	-
4.โครงการขุดสระน้ำ/ขุดลอกแหล่งน้ำ	แห่ง	8	8	-
5. โครงการปรับปรุงสนามกีฬา	ครั้ง	2	2	-
6. โครงการก่อสร้างร่อง/ทางระบายน้ำ	แห่ง	3	3	-
7. โครงการขยายเขตไฟฟ้า	แห่ง	1	1	-
8. โครงการก่อสร้างโดมเอนกประสงค์	หลัง	1	1	-
9.โครงการก่อสร้างประตูล้ำ ศพด.	แห่ง	1	1	-
10.โครงการก่อสร้างถนนยกร่องพูนดินเพื่อ การเกษตร	เส้น	1	1	-
11.เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	เส้น	1	1	-
12.ก่อสร้างรั้ว ศพด.แบบตาข่าย	แห่ง	1	1	-

ยุทธศาสตร์ที่ 2.....การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต.....

1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม 10 คะแนน)
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	10
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	10
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความเห็นในโครงการ/กิจกรรม	10
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	8
5) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	10
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	10
7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา	9
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	10
ภาพรวม	9.63

2) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก

ตัวชี้วัดที่เลือก	หน่วย	ผลการดำเนินงาน		
		ก่อน ดำเนินการ (จำนวน)	หลัง ดำเนินการ (จำนวน)	เพิ่ม/ลด (ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ)
1.แผนงานการศึกษา	งาน	13	8	5
2.แผนงานสาธารณสุข	งาน	4	4	-
3.แผนงานสังคมสงเคราะห์	งาน	5	1	4
4.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	งาน	3	-	3
5.แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	งาน	5	4	1
6.แผนงานรักษาความสงบภายใน	งาน	5	3	2

ยุทธศาสตร์ที่ 3.....การพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.....

1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม 10 คะแนน)
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	10
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	10
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความเห็นในโครงการ/กิจกรรม	10
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	9
5) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	10
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	10
7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา	10
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	10
ภาพรวม	9.88

2) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก

ตัวชี้วัดที่เลือก	หน่วย	ผลการดำเนินงาน		
		ก่อน ดำเนินการ (จำนวน)	หลัง ดำเนินการ (จำนวน)	เพิ่ม/ลด
1.แผนงานการเกษตร	งาน	2	1	1
2. แผนงานสาธารณสุข	งาน	1	1	-

ยุทธศาสตร์ที่ 4.....การพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจ.....

1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม 10 คะแนน)
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	10
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	9
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความเห็นในโครงการ/กิจกรรม	10
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	9
5) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	10
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	10
7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา	10
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	10
ภาพรวม	9.75

2) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก

ตัวชี้วัดที่เลือก	หน่วย	ผลการดำเนินงาน		
		ก่อน ดำเนินการ (จำนวน)	หลัง ดำเนินการ (จำนวน)	เพิ่ม/ลด
1.แผนงานการเกษตร	งาน	1	1	-
2.แผนงานสังคมสงเคราะห์	งาน	-	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ 5.....การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพ.....

1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม 10 คะแนน)
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	7.70
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	8.00
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความเห็นในโครงการ/กิจกรรม	8.06
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	8.13
5) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	8.36
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	8.46
7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา	8.53
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	8.73
ภาพรวม	8.24

2) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก

ตัวชี้วัดที่เลือก	หน่วย	ผลการดำเนินงาน		
		ก่อน ดำเนินการ (จำนวน)	หลัง ดำเนินการ (จำนวน)	เพิ่ม/ลด
1. แผนงานบริหารทั่วไป	งาน	7	5	2

ส่วนที่ 4 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

.....งบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอในการดำเนินงานแต่ละแผนงาน/ยุทธศาสตร์ จึงเป็นผลทำให้โครงการที่วางไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้นมีผลบรรลุตามวัตถุประสงค์น้อยไป.....

ระดับความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงดง ประจำปีงบประมาณ 2567

ยุทธศาสตร์	แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี จำนวนโครงการ	ข้อบัญญัติ/เงินสะสม จำนวนโครงการ
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคมนาคมขนส่งสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ		
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	196	25
รวม	196	25
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนากการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม		
2.1 แผนงานสาธารณสุข	4	4
2.2 แผนงานการศึกษา	19	13
2.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	6	5
2.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์	6	5
2.5 แผนงานรักษาความสงบภายใน	5	5
2.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	3	3
2.7 แผนงานงบกลาง	8	8
รวม	51	43
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนากการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		
3.2 แผนงานสาธารณสุข	1	1
3.3 แผนงานการเกษตร	2	2
รวม	3	3
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนากและส่งเสริมเศรษฐกิจ		
4.1. แผนงานการเกษตร	1	1
4.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์	1	-
รวม	2	1
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนากการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ		
5.1 แผนงานบริหารทั่วไป	10	7
รวม	10	7
รวมทั้งสิ้น	261	104

การคำนวณสัดส่วนของจำนวนโครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี 2566-2570
 มาบรรจุไว้ในข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแวงดง(ปี2567)

โครงการของแผนพัฒนาท้องถิ่นที่จัดทำงบประมาณ	จำนวน	262	โครงการ
โครงการตามข้อบัญญัติ/เงินสะสม/ทุนสำรอง	จำนวน	104	โครงการ
คิดเป็น	$\frac{104 \times 100}{262}$ เท่ากับ	39.69 %	

สรุปการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570

ปีงบประมาณ 2567 ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาดังนี้

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคมขนส่งและสาธารณูปโภคสาธารณูปการ

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

- จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปีงบประมาณ 2567 จำนวน 196 โครงการ
 - จำนวนโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณและทำการติดตามจำนวน 50 โครงการ งบประมาณ 24,746,900 บาท
 - จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 42 โครงการ
 - จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 7 โครงการ
 - จำนวนโครงการที่ยังไม่ดำเนินการ จำนวน - โครงการ
 - จำนวนโครงการที่ยกเลิกการดำเนินการจำนวน 1 โครงการ
- การเบิก-จ่าย งบประมาณทั้งสิ้น 42 โครงการ เป็นเงินจำนวน 15,971,880.77 บาท

สรุปผลการดำเนินงานในยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และการเบิกจ่าย ดังนี้

- จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปีงบประมาณ 2567 จำนวน 196 โครงการ
 - จำนวนโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณและทำการติดตามจำนวน 50 โครงการ งบประมาณ 24,746,900 บาท
 - จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 42 โครงการ
 - จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 7 โครงการ
 - จำนวนโครงการที่ยังไม่ดำเนินการ จำนวน - โครงการ
 - จำนวนโครงการที่ยกเลิกการดำเนินการจำนวน 1 โครงการ
- การเบิก-จ่าย งบประมาณทั้งสิ้น 42 โครงการ เป็นเงินจำนวน 15,971,880.77 บาท

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนากการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม

- จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปีงบประมาณ 2567 จำนวน 51 โครงการ

2.1 แผนงานการศึกษา

- จำนวนโครงการทั้งหมด 19 โครงการ
 - จำนวนโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณและทำการติดตามจำนวน 13 โครงการ งบประมาณ 3,864,223 บาท
 - จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 8 โครงการ
 - จำนวนโครงการที่ยกเลิกการดำเนินการ จำนวน 5 โครงการ
- การเบิก-จ่าย งบประมาณทั้งสิ้น 8 โครงการ เป็นเงินจำนวน 3,696,487 บาท

2.2 แผนงานสาธารณสุข

- จำนวนโครงการทั้งหมด 8 โครงการ
 - จำนวนโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณและทำการติดตามจำนวน 4 โครงการ งบประมาณ 540,000 บาท
 - จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 4 โครงการ
 - จำนวนโครงการที่ยกเลิกการดำเนินการ จำนวน - โครงการ
- การเบิก-จ่าย งบประมาณทั้งสิ้น 4 โครงการ เป็นเงินจำนวน 151,304 บาท

2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์

- จำนวนโครงการทั้งหมด 6 โครงการ
- จำนวนโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณและทำการติดตามจำนวน 5 โครงการ งบประมาณ 380,000 บาท
- จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1 โครงการ
- จำนวนโครงการที่ยกเลิกการดำเนินการ จำนวน 4 โครงการ
- การเบิก-จ่าย งบประมาณ ทั้งสิ้น 1 โครงการ เป็นเงินจำนวน 26,260 บาท

2.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

- จำนวนโครงการทั้งหมด 3 โครงการ
- จำนวนโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณและทำการติดตามจำนวน 3 โครงการ งบประมาณ 20,000 บาท
- จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน - โครงการ
- จำนวนโครงการที่ยกเลิกการดำเนินการ จำนวน 3 โครงการ
- การเบิก-จ่าย งบประมาณ ทั้งสิ้น - โครงการ เป็นเงินจำนวน - บาท

2.5 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

- จำนวนโครงการทั้งหมด 6 โครงการ
- จำนวนโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณและทำการติดตามจำนวน 5 โครงการ งบประมาณ 450,000 บาท
- จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 4 โครงการ
- จำนวนโครงการที่ยกเลิกการดำเนินการ จำนวน 1 โครงการ
- การเบิก-จ่าย งบประมาณ ทั้งสิ้น 4 โครงการ เป็นเงินจำนวน 495,000 บาท

2.6 แผนงานรักษาความสงบภายใน

- จำนวนโครงการทั้งหมด 6 โครงการ
- จำนวนโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณและทำการติดตามจำนวน 5 โครงการ งบประมาณ 120,000 บาท
- จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 3 โครงการ
- จำนวนโครงการที่ยกเลิกการดำเนินการ จำนวน 2 โครงการ
- การเบิก-จ่าย งบประมาณ ทั้งสิ้น 3 โครงการ เป็นเงินจำนวน 87,997 บาท

2.7 แผนงานงบกลาง

- จำนวนโครงการทั้งหมด 8 โครงการ
- จำนวนโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณและทำการติดตามจำนวน 8 โครงการ งบประมาณ 15,441,578 บาท
- จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 8 โครงการ
- จำนวนโครงการที่ยกเลิกการดำเนินการ จำนวน - โครงการ
- การเบิก-จ่าย งบประมาณ ทั้งสิ้น - โครงการ เป็นเงินจำนวน - บาท

สรุปผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคมและการเบิกจ่าย ดังนี้

- จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปีงบประมาณ 2567 จำนวน 51 โครงการ
 - จำนวนโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณและทำการติดตามจำนวน 43 โครงการ งบประมาณ 20,815,801 บาท
 - จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 29 โครงการ(งบกลาง 8 โครงการไม่ได้เบิกจ่าย งบประมาณ อปท.)
 - จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 7 โครงการ
 - จำนวนโครงการที่ยังไม่ดำเนินการ จำนวน - โครงการ
 - จำนวนโครงการที่ยกเลิกการดำเนินการจำนวน 14 โครงการ
- การเบิก-จ่าย งบประมาณ ทั้งสิ้น 20 โครงการ เป็นเงินจำนวน 4,821,048 บาท

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปีงบประมาณ 2567 จำนวน 3 โครงการ

3.1 แผนงานการเกษตร

- จำนวนโครงการทั้งสิ้นจำนวน 2 โครงการ งบประมาณ 80,000 บาท
- จำนวนโครงการที่ยกเลิกการดำเนินการจำนวน 1 โครงการ
- โครงการที่ดำเนินงานแล้วเสร็จ เบิก-จ่ายแล้ว จำนวน 1 โครงการ งบประมาณ 29,350 บาท

3.2 แผนงานสาธารณสุข

- จำนวนโครงการทั้งสิ้นจำนวน 1 โครงการ งบประมาณ 50,000 บาท
- โครงการที่ดำเนินงานแล้วเสร็จ เบิก-จ่ายแล้ว จำนวน 1 โครงการ งบประมาณ 24,950 บาท

สรุปผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ดังนี้

- จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปีงบประมาณ 2567 จำนวน 3 โครงการ
 - จำนวนโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณและทำการติดตามจำนวน 3 โครงการ งบประมาณ 130,000 บาท
 - จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 2 โครงการ
 - จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน - โครงการ
 - จำนวนโครงการที่ยกเลิกการดำเนินการจำนวน 1 โครงการ
- การเบิก-จ่าย งบประมาณ ทั้งสิ้น 2 โครงการ เป็นเงินจำนวน 54,300 บาท

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจ

- จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปีงบประมาณ 2567 จำนวน 2 โครงการ

4.1 แผนงานการเกษตร

- จำนวนโครงการทั้งสิ้น 1 โครงการ งบประมาณ 50,000 บาท
- โครงการที่ดำเนินงานแล้วเสร็จ จำนวน 1 โครงการ
- โครงการที่ยกเลิกการดำเนินการ จำนวน - โครงการ
- เบิก-จ่ายแล้ว จำนวน 1 โครงการ งบประมาณ 50,000 บาท

สรุปผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจและการเบิกจ่าย ดังนี้

- จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปีงบประมาณ 2567 จำนวน 2 โครงการ
 - จำนวนโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณและทำการติดตามจำนวน 1 โครงการ งบประมาณ 50,000 บาท
 - จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1 โครงการ
 - จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน - โครงการ
 - จำนวนโครงการที่ยกเลิกการดำเนินการจำนวน - โครงการ
- การเบิก-จ่าย งบประมาณ ทั้งสิ้น 1 โครงการ เป็นเงินจำนวน 50,000 บาท

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพ

- จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปีงบประมาณ 2567 จำนวน 10 โครงการ

5.1 แผนงานบริหารทั่วไป

- จำนวนโครงการทั้งสิ้น 7 โครงการ งบประมาณ 270,000 บาท
 - จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 5 โครงการ
 - จำนวนโครงการที่ยกเลิกการดำเนินการ จำนวน 2 โครงการ
- การเบิก-จ่าย งบประมาณ จำนวน 5 โครงการ งบประมาณ 401,409 บาท

สรุปผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพและการเบิกจ่าย ดังนี้

- จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปีงบประมาณ 2567 จำนวน 10 โครงการ
 - จำนวนโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณและทำการติดตามจำนวน 7 โครงการ งบประมาณ 270,000 บาท
 - จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 5 โครงการ
 - จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน - โครงการ
 - จำนวนโครงการที่ยกเลิกการดำเนินการจำนวน 2 โครงการ
- การเบิก-จ่าย งบประมาณ ทั้งสิ้น 5 โครงการ เป็นเงินจำนวน 401,409 บาท

สรุปผลการติดตามประเมินผลดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 ประจำปีงบประมาณ 2567 ดังนี้

- จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปีงบประมาณ 2567 จำนวน 262 โครงการ
 - จำนวนโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณและทำการติดตามจำนวน 104 โครงการ งบประมาณ 46,012.701 บาท
 - จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 79 โครงการ
 - จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 7 โครงการ
 - จำนวนโครงการที่ยกเลิกการดำเนินการจำนวน 18 โครงการ
- การเบิก-จ่าย งบประมาณ ทั้งสิ้น 71 โครงการ เป็นเงินจำนวน 21,298,637.77 บาท

(หมายเหตุ.- ไม่ได้ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณแผนงานงบกลางเนื่องจากมีหลายโครงการที่ อปท.ไม่ได้ทำการเบิกจ่ายงบประมาณเอง)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธาณูปโภค/สาธารณูปการ

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
			ตามแผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ/ยกเลิก	
1	โครงการก่อสร้างโดมเอนกประสงค์	กองช่าง	ต.ค. – มี.ค.		2,672,000	2,120,000	✓				
2	ก่อสร้างประตูรั้ว อบต.แวงดง	กองช่าง	เม.ย.- มิ.ย.		78,000	-				✓	
3	ปรับปรุงสามก๊ฬา อปท.	กองช่าง	ม.ค. – มี.ค.		500,000	492,000	✓				
4	ก่อสร้างประตูรั้ว ศพด.อบต.แวงดง	กองช่าง	เม.ย.- มิ.ย.		121,000	121,000		✓			
5	ก่อสร้างถนนคสล.บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 13 เส้นจากบ้านนายสวน – สามแยกนายนายสมัย	กองช่าง	เม.ย.- มิ.ย.		298,900	262,000	✓				
6	ก่อสร้างถนนคสล.บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 7 จากศาลากลางบ้าน -สี่แยกโรงเรียนนกเหาะ	กองช่าง	เม.ย.- มิ.ย.		228,000	222,000	✓				
7	ก่อสร้างถนนคสล.บ้านหนองยาง หมู่ที่ 3 เส้นรอบบ้านหนองยาง	กองช่าง	เม.ย.- มิ.ย.		298,000	279,000	✓				
8	ปรับปรุงถนนลงหินคลุกบ้านหนองยาง หมู่ที่ 3 จากสี่แยกบ้านโนนสะอาด - สี่แยกนายนายประสิทธิ์	กองช่าง	เม.ย.- มิ.ย.		287,000	260,000	✓				
9	ขยายเขตไฟฟ้าบ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 17 - บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 7	กองช่าง	เม.ย.- มิ.ย.		100,000	93,461.85	✓				
10	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม(บล็อกคอนเวิร์ส) บ้านแวงดง หมู่ที่ 1	กองช่าง	ก.พ. - เม.ย.		280,000	280,000	✓				ทุนสำรอง
11	โครงการขุดลอกหนองนาสิงบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 7	กองช่าง	ก.พ. - เม.ย.		444,000	444,000	✓				ทุนสำรอง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
			ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ/ ยกเลิก	
12	โครงการขุดลอกคลองหนองเป็นบ้านปู่จ้าว หมู่ 9	กองช่าง	ก.พ. - เม.ย.		324,000	324,000	✓				ทุนสำรอง
13	โครงการขุดลอกสระสวนเกษตรบ้านหัวเรือ หมู่ 11	กองช่าง	ก.พ. - เม.ย.	มี.ค.	392,000	392,000	✓				ทุนสำรอง
14	โครงการวางท่อส่งน้ำบ้านโนนลาน หมู่ 16	กองช่าง	มี.ค. - พ.ค.		303,000	303,000	✓				ทุนสำรอง
15	โครงการขุดลอกสระน้ำโคกคงท่าเลบ้านดงใหม่ หมู่ 19	กองช่าง	ก.พ. - เม.ย.		454,000	454,000	✓				ทุนสำรอง
16	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านแวงดง หมู่ 1 เส้นจากบ้านนางวิไล ปัดสำราญ - บ้านนางทองใส จันทรเทพ	กองช่าง	เม.ย. - มิ.ย.		432,000	432,000	✓				ทุนสำรอง
17	ปรับปรุงถนน โดยลงหินคลุกบ้านหนองแหน หมู่ 2 จากบ้านนายทองม้วน - หน้าบ้านนางรุ่งอรุณ	กองช่าง	ก.พ. - เม.ย.		172,000	172,000	✓				ทุนสำรอง
18	ก่อสร้างถนนคสล.บ้านหนองแหน หมู่ที่ 2 เส้นหน้าบ้านนายไถยนิม - ถนนเส้นรอบหมู่บ้าน	กองช่าง	ก.พ. - เม.ย.		228,000	228,000	✓				ทุนสำรอง
19	ปรับปรุงถนน โดยลงหินคลุกบ้านหนองยาง หมู่ 3 จากสามแยกนางนางทองสา - สามแยกนางนางเรียน	กองช่าง	ก.พ. - เม.ย.	มี.ค.	371,000	371,000	✓				ทุนสำรอง
20	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านนกเหาะ หมู่4 จากหนองตากกล้า - บ้านโนนสมบูรณ์	กองช่าง	พ.ค. - ก.ค.		497,000	464,000	✓				ทุนสำรอง
21	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านดงแคน หมู่ 5 จากข้างวัด - สามแยกโคกกุ้ง	กองช่าง	ก.พ. - เม.ย.		497,000	464,000	✓				ทุนสำรอง
22	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านโดน หมู่ 6 จากหนองตากกล้าไปหนองแฮด	กองช่าง	พ.ค. - ก.ค.		497,000	466,000	✓				ทุนสำรอง
23	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านโดน หมู่ 6 จากสามแยกหน้าบ้านนายพล ปะถาระเน รอบหมู่บ้าน	กองช่าง	พ.ค. - ก.ค.		192,000	181,000	✓				ทุนสำรอง
24	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนสะอาด หมู่ 7 เส้นรอบหมู่บ้านทางทิศใต้หมู่บ้านไปทางทิศตะวันตก	กองช่าง	มี.ค. - พ.ค.		484,000	484,000	✓				ทุนสำรอง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
			ตามแผน ดำเนิน งาน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	ไม่ ดำเนิน การ/ ยกเลิก	
25	ก่อสร้างถนนยกทรงพื้นดินเพื่อการเกษตรบ้านโคกสะท้อน หมู่ที่ 8 จากบ้านนางหนูนิล พินิจ - สามแยกโนนเต้	กองช่าง	ก.พ. - เม.ย.	มี.ค.	352,000	352,000	✓				ทุนสำรอง
26	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านเปล่ง หมู่ 10 เส้นรอบบ้านทางทิศใต้จากศาลาประชาคม - ถนนเส้นไผ่ตอนหัวช้าง	กองช่าง	พ.ค.-ก.ค		496,000	464,000	✓				ทุนสำรอง
27	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านเปล่ง หมู่ 10 เส้นรอบบ้านทางทิศตะวันออกไปทางทิศเหนือจากบ้านเลขที่ 28 - คสล.บ้านเลขที่ 2	กองช่าง	พ.ค.-ก.ค		497,000	497,000	✓				ทุนสำรอง
28	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนกระยอม หมู่ 12 จากบ้านอาจารย์สัมฤทธิ์ - เมรุ	กองช่าง	ก.พ. - เม.ย.		497,000	478,000	✓				ทุนสำรอง
29	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ 13 จากโรงเรียน - วัดชัยมงคลวนาราม(นาบา)	กองช่าง	พ.ค.-ก.ค		497,000	478,000	✓				ทุนสำรอง
30	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ 13 จากบ้านนายสวน หามาลา - สามแยกนายนายสมัย	กองช่าง	พ.ค.-ก.ค		262,000	242,000	✓				ทุนสำรอง
31	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านดงจาน หมู่ 14 เส้นจากบ้านนางบุญมี หนูมาน - โรงเรียนกแหะ	กองช่าง	พ.ค.-ก.ค		368,000	341,000	✓				ทุนสำรอง
32	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านดงจาน หมู่ 14 เส้นจากบ้านนางหลอด ปะถานะ - สนามกีฬา อบต.แวงดง	กองช่าง	เม.ย. - มิ.ย.		464,000	464,000	✓				ทุนสำรอง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
			ตามแผน ดำเนิน งาน	ดำเนิน การจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	ไม่ดำเนิน การ/ ยกเลิก	
33	ปรับปรุงถนน โดยลงหินคลุกบ้านหนองม่วง หมู่ 15 จากบ้านหนองม่วง - ลำพังชู	กองช่าง	ก.พ. - เม.ย.		385,000	385,000	✓				ทุนสำรอง
34	ปรับปรุง ถนน คสล. บ้านโนนลาน หมู่ 16 จากถนนลาดยาง - บ้านนายสุรินทร์ นิจไธสง	กองช่าง	มี.ค. - พ.ค.		231,000	230,000	✓				ทุนสำรอง
35	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนเจริญ หมู่ 17 จากบ้านนายประหยัด - สามแยกทางไปบ้านโคกสะท้อน	กองช่าง	พ.ค. - ก.ค.		420,000	420,000	✓				ทุนสำรอง
36	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านบัวทอง หมู่ 18 จากสี่แยกป้ายทางเข้าบ้านหนองม่วง หมู่ 15 ไปทางทิศใต้	กองช่าง	พ.ค. - ก.ค.		497,000	497,000	✓				ทุนสำรอง
37	ปรับปรุงถนน โดยลงหินคลุกบ้านดงใหม่ หมู่ 19 จากห้าแยก(3011) -สี่แยกทางไปห้วยกอก	กองช่าง	ก.พ. - เม.ย.		199,000	199,000	✓				ทุนสำรอง
38	ปรับปรุงถนน โดยลงหินคลุกบ้านหนองยาง หมู่ 3 จากสี่แยกโนนสะอาด - สี่แยกนายนายประสิทธิ์	กองช่าง	ก.พ. - เม.ย.	มี.ค.	260,000	260,000	✓				
39	โครงการขุดลอกหนองนาalingบ้านโนนสะอาด หมู่ 7	กองช่าง	ก.ย. - พ.ย.		493,000	493,000		✓			
40	โครงการขุดลอกคลองทุ่งหมื่น บ้านดงแคน หมู่ 5	กองช่าง	ก.ย. - พ.ย.		493,000	493,000		✓			
41	โครงการขุดลอกคลองเหมืองบ้านโนนลาน หมู่ 16	กองช่าง	ก.ย. - พ.ย.		493,000	493,000		✓			
42	โครงการขุดลอกหนองประมงบ้านบัวทอง หมู่ 18	กองช่าง	ก.ย. - พ.ย.		493,000	493,000	✓				
43	โครงการขุดลอกหนองม่วงบ้านโดน หมู่ 6	กองช่าง	ก.ย. - พ.ย.		493,000	493,000	✓				
44	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ 13 จากบ้านนายวันดี ด้วงคงสุข - สามแยกนางทอง ใบศรี	กองช่าง	ก.ย. - พ.ย.		469,000	469,000		✓			

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
			ตามแผน ดำเนิน งาน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	ไม่ดำเนิน การ/ ยกเลิก	
45	ก่อสร้างสนามกีฬา อบต.	กองช่าง	ก.ย. - พ.ย.		498,000	498,000		✓			(โอน)
46	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านดงแคน หมู่ 5 จากข้างวัด - สามแยกทางไปโคกกุ้ง	กองช่าง	ก.ย. - พ.ย.		221,000	221,000		✓			
47	ปรับปรุงถนน โดยลงหินคลุกบ้านโนนกระยอม หมู่ 12 จากบ้านโนนกระยอม หมู่ 12 - บ้านโนนเจริญ	กองช่าง	ก.ย. - พ.ย.		195,000	195,000	✓				
48	ก่อสร้างถนนดินเพื่อการเกษตร บ้านโนนเจริญ หมู่ 17จากสามแยกนางนากิจ วิปะโป - นานางสัมฤทธิ์ ห่วงไธสง	กองช่าง	ก.ย. - พ.ย.		146,000	146,000	✓				
49	เสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต(Over – Ray)ทางหลวงหมายเลข มค.ถ.101-05 เส้นจากลาดยางเม็กดำ,เหล่าเม็ก ถึง ห้วยลำพังชู(อำเภอนาโพธิ์)	กองช่าง	ต.ค. 66 - ก.ย. 67		5,050,000	3,389,000	✓				
50	รั้ว ศพด.แบบตาข่าย	กองช่าง	ส.ค. - ก.ย.		250,000	250,000	✓				(เงินกัน 66)
	รวม				24,746,900	14,929,880					

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม

2.1 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
			ตามแผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ/ยกเลิก	
1	แข่งขันกีฬาด้านยาเสพติดระดับตำบล	กองการศึกษา	มี.ค.-พ.ค.	มี.ค.	200,000	200,000	✓				
2	จัดงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	กองการศึกษา	มี.ค.-พ.ค.	มี.ค.	100,000	100,000	✓				
3	สนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง	กองการศึกษา	เม.ย.-มิ.ย.		20,000					✓	
4	วันท้องถิ่นไทย	กองการศึกษา	ก.พ.-เม.ย.	มี.ค.	60,000	60,000	✓				
5	ส่งเสริมทักษะด้านกีฬาให้แก่เด็กและเยาวชน	กองการศึกษา	ก.พ.-มี.ค.		10,000					✓	
6	จ้างเหมาบริการขนส่งเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงดงซึ่งเป็นเด็กยากจน	กองการศึกษา	ต.ค.- ก.ย.		400,000	416,682	✓				
7	การพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา	กองการศึกษา	ต.ค.- ก.ย.		20,000					✓	
8	เงินอุดหนุนสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพครู	กองการศึกษา	ต.ค.- ก.ย.		20,000					✓	
9	บัณฑิตน้อย	กองการศึกษา	ก.ค.-ก.ย.	มี.ค.	5,000	5,000	✓				
10	ประเภค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	กองการศึกษา	ต.ค.- ก.ย.		513,863.	541,629	✓				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
			ตามแผน ดำเนิน งาน	ดำเนิน การจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	ไม่ดำเนิน การ/ ยกเลิก	
11	หนุนน่วยเรียนรู้สู่โลกกว้าง	กองการ ศึกษา	ก.ค. - ก.ย		20,000					✓	
12	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	กอง การศึกษา	ตุ.ล.- ก.ย.	พ.ย.- ก.ย.	2,379,800	2,257,616	✓				
13	แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใน เขตอำเภออย่างสีสุราช"ยางสีสัมพันธ์"	กอง การศึกษา	ก.พ.-เม.ย		115,560	115,560	✓				
	รวม				3,864,223	3,696,487					

2.2 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
			ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	ไม่ดำเนิน การ/ ยกเลิก	
1	สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า	กองสาธารณสุข	เม.- ก.ย.		60,000	52,254	✓				
2	โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพผู้นำชุมชนในการ ป้องกันโรคติดต่อ/ไม่ติดต่อและอนุรักษ์ธรรมชาติ	กองสาธารณสุข	เม.- ก.ย.		50,000	33,550	✓				
3	ดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	กองสาธารณสุข	ก.ค.-ก.ย.		380,000	380,000	✓				
4	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	กองสาธารณสุข	มิ.ย.- ก.ย.		50,000	49,000	✓				
	รวม				540,000	515,000					

2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
			ตามแผน ดำเนิน งาน	ดำเนิน การจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	ไม่ดำเนิน การ/ ยกเลิก	
1	กิจกรรมผู้สูงอายุและรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ	กอง สวัสดิการ	เม.ย.		60,000	-				✓	
2	การซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้	กอง สวัสดิการ	เม.ย.-มิ.ย.		60,000	26,260	✓				
3	พัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของ ครอบครัว	กอง สวัสดิการ	ม.ค.-มี.ค.		100,000	-				✓	
4	ส่งเสริมอาชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ	กอง สวัสดิการ	เม.ย.-มิ.ย.		60,000					✓	
5	โรงเรียนผู้สูงอายุ	กอง สวัสดิการ	มี.ค.-มิ.ย.		100,000					✓	
รวม											

2.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
			ตามแผน ดำเนิน งาน	ดำเนิน การจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	ไม่ดำเนิน การ/ ยกเลิก	
1	การจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	สำนักปลัด	ม.ค. – มี.ค.		5,000	-	✓				
2	การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	สำนักปลัด	เม.ย. – มิ.ย.		50,000	-				✓	
3	อบต.เคลื่อนที่	สำนักปลัด	ต.ค.-ก.ย.		5,000					✓	
รวม					20,000						

2.5 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
			ตามแผน ดำเนิน งาน	ดำเนิน การจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	ไม่ดำเนิน การ/ ยกเลิก	
1	แท่นเทียนเข้าพรรษา	กองการศึกษา	ก.ค.-ก.ย.	ส.ค.	50,000	70,000-	✓				
2	จัดงานประเพณีลอยกระทง	กองการศึกษา	พ.ย.		100,000	130,000	✓				
3	จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟประจำปี	กองการศึกษา	เม.ย.-มิ.ย.		200,000	215,000					
4	ส่งเสริมงานประเพณีท้องถิ่นตำบล ม.1-19	กองการศึกษา	มี.ค.-มิ.ย.		20,000	-				✓	
5	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น	กองการศึกษา	ต.ค.-ก.ย.		80,000	80,000-	✓				
	รวม				450,000	495,000					

2.6 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
			ตามแผน ดำเนิน งาน	ดำเนิน การจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	ไม่ดำเนิน การ/ ยกเลิก	
1	ฝึกอบรมทบทวนอปพร.	สำนักปลัด	ม.ค.-มี.ค.		30,000	60,000	✓				
2	ความปลอดภัยทางถนน	สำนักปลัด	ธ.ค.-เม.ย.		20,000	7,997	✓				
3	ฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ	สำนักปลัด	ก.พ.-เม.ย.		20,000					✓	
4	ฝึกเผชิญเหตุ	สำนักปลัด	ม.ค.-มี.ค.		20,000	20,000	✓				
5	โครงการฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยบน โต๊ะ	สำนักปลัด	มี.ค.-มี.ค.		20,000	-				✓	
6											
	รวม				120,000	87,997					

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3.1 แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
			ตามแผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ/ยกเลิก	
1	การดำเนินโครงการปลูกป่าตามแนวทางพระราชดำริ	กองการเกษตร	ม.ย.-ส.ค.	ส.ค.	30,000	29,350	✓				
2	อนุรักษ์พันธุ์พืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ	กองการเกษตร	ม.ค.-มี.ค.	-	50,000	-				✓	
รวม					80,000	29,350					

3.2 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
			ตามแผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ/ยกเลิก	
1	ชุมชนหมู่บ้านต้นแบบกำจัดขยะรีไซเคิลสิ่งแวดล้อม	กองสาธารณสุข	ม.ค.-ก.ย.		50,000	24,950				✓	
รวม					50,000	24,950					

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการและส่งเสริมเศรษฐกิจ

4.1 แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
			ตามแผน ดำเนิน งาน	ดำเนิน การจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	ไม่ ดำเนินการ/ ยกเลิก	
1	ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเป็น แหล่งอาหารครัวหมู่บ้านครัว ตำบล	กอง การเกษตร	พ.ค.-ก.ค.	ส.ค.	50,000	50,000	✓				
รวม					50,000	50,000					

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพ

5.1 แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
			ตามแผน ดำเนิน งาน	ดำเนิน การจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	ไม่ ดำเนินการ/ ยกเลิก	
1	ค่าใช้จ่ายโครงการงานรัฐพิธี	สำนักปลัด	ต.ค.-ก.ย.	-	10,000	3,000	✓				
2	ค่าใช้จ่ายในโครงการการ เลือกตั้งท้องถิ่น	สำนักปลัด	ต.ค.-ก.ย.	-	50,000					✓	
3	ฝึกอบรมนอกสถานที่	สำนักปลัด	ธ.ค.-ก.ย.	-	100,000	311,372	✓				
4	ส่งเสริมความโปร่งใสตามหลัก ธรรมาภิบาล	สำนักปลัด	เม.ย.-มิ.ย.	-	20,000	12,100	✓				
5	ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน อบต.แวงดง	สำนักปลัด	ต.ค.-ก.ย.		20,000	4,937	✓				
6	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	สำนักปลัด	ต.ค.-ก.ย.		50,000	50,000	✓				
7	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและ ทรัพย์สิน	กองคลัง	ม.ค.- มี.ค.		20,000					✓	
รวม					270,000	401,409					

ตารางเปรียบเทียบกิจกรรม/โครงการพัฒนา ในแผนพัฒนาท้องถิ่นที่สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณ
ประจำปี 2567 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงดง

ที่	ยุทธศาสตร์การพัฒนา	แผนพัฒนาท้องถิ่น (จำนวนโครงการ)	จำนวนโครงการที่ ดำเนินการได้จริง	คิดเป็นร้อยละ
1	การพัฒนาคุณภาพคนส่งสาธารถูปโภค สาธารณูปการ	196	50	25.51
2	การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม	51	43	84.31
3	การพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	3	3	100.00
4	การพัฒนาส่งเสริมเศรษฐกิจ	2	1	50.00
5	การพัฒนาการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ	10	7	70.00

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

จากการเปรียบเทียบร้อยละของจำนวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและโครงการที่สามารถดำเนินการได้จริงแล้วปรากฏว่าตามยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้งห้า อันดับหนึ่งด้านการพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 100 เปอร์เซ็นต์ อันดับที่สองด้านการพัฒนาการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ได้ดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 84.31 เปอร์เซ็นต์ อันดับสามการพัฒนาการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพได้ดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 70 เปอร์เซ็นต์ อันดับสี่การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต คิดเป็น 50 เปอร์เซ็นต์ และอันดับที่ห้าด้านการคมนาคมขนส่งสาธารณูปโภคสาธารณูปการ ได้ดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 25.51 เปอร์เซ็นต์ ตามผลการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงดงได้จัดสรรงบประมาณเพื่อใช้ในการดำเนินการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลแต่เนื่องด้วยงบประมาณที่มีน้อยเกินไปจึงทำให้การจัดสรรงบประมาณไปดำเนินโครงการในแต่ละด้านไม่มากพอจึงขอให้รักษาสัดส่วนการดำเนินการบริหารให้มีมาตรฐานสูงขึ้นต่อไป

ข้อเสนอแนะ ในการจัดทำงบประมาณประจำปีอยากให้เน้นงานด้านโครงสร้างพื้นฐานการบริการด้านสาธารณูปโภคสาธารณูปการ การพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และด้านเศรษฐกิจให้มากขึ้นด้วย

ปัญหา/อุปสรรค เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับมีจำนวนจำกัดจึงทำให้การจัดทำงบประมาณในการดำเนินงาน ตามโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นได้น้อย หากมีงบประมาณจนวนมากกว่านี้การพัฒนา การแก้ไขปัญหาของประชาชนจะสามารถดำเนินการได้มากขึ้นและเร็วขึ้น

หมายเหตุ (เปิดตลาดนัด อปท.,จัดทำเป็น OTop ตำบล)