

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)



ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงดง
อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงดง

เรื่อง ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงดง โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๓๐(๕)

บัดนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้รายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ต่อผู้บริหารท้องถิ่น ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อความโปร่งใสและประชาชนสามารถตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กรได้ต่อไป จึงประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)

(นายสามารถ ปานแสงขำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงดง

คำนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ๓๐(๕) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงดงได้จัดทำแบบรายงานการติดตามและประเมินผล แผนการพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบและเพื่อตรวจสอบการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมต่างๆและเพื่อการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพต่อไป

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล

สารบัญ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

แบบที่ ๑ แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่น

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์

ภาคผนวก

แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

ขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงดง

๑. วิสัยทัศน์

“ คมนาคมสะดวก สุขภาพดีทั่วหน้า การศึกษาก้าวไกล ปลอดภัยเกษตรอินทรีย์ “

๒. พันธกิจ

ภารกิจหลักที่ ๑ จัดให้มีและบำรุงรักษา ทางบก ทางน้ำ และโครงสร้างพื้นฐาน

ภารกิจหลักที่ ๒ ส่งเสริมสาธารณสุขพื้นฐาน การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส

ภารกิจหลักที่ ๓ ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น

ภารกิจหลักที่ ๔ ส่งเสริมอาชีพเกษตรกรและกลุ่มอาชีพอื่นควบคู่ไปกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการเพิ่มมูลค่าและให้ความรู้ เทคโนโลยีที่ทันสมัย การเกษตรแบบยั่งยืนตามแนวทฤษฎีใหม่

ภารกิจหลักที่ ๕ ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนพร้อมกับการจัดระเบียบชุมชน

ภารกิจหลักที่ ๖ จัดเขตชุมชนบ้านชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาแบบบูรณาการ

ภารกิจหลักที่ ๗ ปรับปรุงการให้บริการประชาชน ด้วยการสร้างนวัตกรรมและนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการบริการรูปแบบต่างๆ ทั้งเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ให้แก่ข้าราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่

๓. จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

๑. เพื่อให้การคมนาคมทั้งทางน้ำ ทางบก และระบบโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ มีความพร้อม และปลอดภัยในการใช้งาน

๒. การบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน และการสังคมสงเคราะห์ ของเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาสต้องเข้าถึงการบริการของภาครัฐ

๓. เพื่อการดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมท้องถิ่น และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๔. ส่งเสริมการเรียนรู้และการศึกษาทุกระดับ เพื่อการพัฒนาและเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

๕. เกษตรกรมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพ สินค้าเกษตรปลอดภัย

๖. เพื่อส่งเสริมและการจัดการสิ่งแวดล้อมคู่กับการฟื้นฟูธรรมชาติ

๗. เพื่อดำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

๘. ประชาชนสามารถเข้าถึงการบริการรูปแบบต่างๆ ของ อบต. ได้อย่างทั่วถึง

แบบที่ 1 การกำกับการจัดแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง : แบบที่ ๑ เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดการแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้งหลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงดง ตำบลเวียงดง อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม		
ประเด็นการประเมิน	มี การดำเนินงาน	ไม่มี การ ดำเนินการ
ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น		
๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	/	
๒. มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	/	
๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	/	
๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	/	
๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดการแผนพัฒนาท้องถิ่น	/	
๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณา ยุทธศาสตร์การพัฒนา	/	
ส่วนที่ ๒ การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น	/	
๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	/	
๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	/	
๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานการณ์ การพัฒนาท้องถิ่น	/	
๑๐. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง กับศักยภาพของท้องถิ่น	/	
๑๑. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง กับศักยภาพของจังหวัด	/	
๑๒. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	/	
๑๓. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	/	
๑๔. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	/	
๑๕. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด	/	
๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น	/	
๑๗. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น	/	
๑๘. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น	/	

คำชี้แจง : แบบที่ ๒ เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุกๆ ๓ เดือนเริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานในเดือนตุลาคม - ธันวาคม หรือไตรมาสที่ ๑

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงดง
๒. รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส
 - (๑) ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม)
 - (๒) ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม - มีนาคม)
 - (๓) ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน - มิถุนายน)
 - (๔) ไตรมาสที่ ๔ (กรกฎาคม - กันยายน)

ส่วนที่ ๒ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

๓. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์	ปีที่ ๑ (๒๕๖๖)		ปีที่ ๒ (๒๕๖๗)		ปีที่ ๓ (๒๕๖๘)		ปีที่ ๔ (๒๕๖๙)		ปีที่ ๕ (๒๕๗๐)		รวม	
	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
๑.การพัฒนาคนนามชนส่งเสริมและสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ	๒๐๔	๓๑๑,๒๒๒,๒๔๘	๒๐๔	๓๑๑,๒๒๒,๒๔๘	๒๐๔	๓๑๑,๒๒๒,๒๔๘	๒๐๔	๓๑๑,๒๒๒,๒๔๘	๒๐๔	๓๑๑,๒๒๒,๒๔๘	๑,๐๒๐	๑,๕๕๖,๑๑๑,๒๔๐
๒.การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม	๕๒	๒๕,๖๘๓,๑๐๐	๕๒	๒๕,๖๘๓,๑๐๐	๕๒	๒๕,๖๘๓,๑๐๐	๕๒	๒๕,๖๘๓,๑๐๐	๕๒	๒๕,๖๘๓,๑๐๐	๒๖๐	๑๒๘,๔๑๕,๕๐๐
๓.การพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๗	๔๘๐,๐๐๐	๗	๔๘๐,๐๐๐	๗	๔๘๐,๐๐๐	๗	๔๘๐,๐๐๐	๗	๔๘๐,๐๐๐	๓๕	๒,๔๐๐,๐๐๐
๔.การพัฒนาส่งเสริมเศรษฐกิจ	๒๐	๙๘๐,๐๐๐	๒๐	๙๘๐,๐๐๐	๒๐	๙๘๐,๐๐๐	๒๐	๙๘๐,๐๐๐	๒๐	๙๘๐,๐๐๐	๑๐๐	๔,๙๐๐,๐๐๐
๕.การพัฒนาการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ	๑๔	๗๘๕,๐๐๐	๑๔	๗๘๕,๐๐๐	๑๔	๗๘๕,๐๐๐	๑๔	๗๘๕,๐๐๐	๑๔	๗๘๕,๐๐๐	๗๐	๓,๙๒๕,๐๐๐
รวม	๒๙๗	๓๓๙,๑๕๐,๓๔๘	๒๙๗	๓๓๙,๑๕๐,๓๔๘	๒๙๗	๓๓๙,๑๕๐,๓๔๘	๒๙๗	๓๓๙,๑๕๐,๓๔๘	๒๙๗	๓๓๙,๑๕๐,๓๔๘	๑,๔๘๕	๑,๖๙๕,๗๕๑,๗๔๐

๔. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ ที่เสร็จ		จำนวนโครงการ ที่อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		จำนวนโครงการ ที่ยังไม่ได้ ดำเนินการ		จำนวนโครงการ ที่มีการยกเลิก		จำนวนโครงการ ที่มีการเพิ่มเติม		จำนวนโครงการ ทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑.การพัฒนาคนนามชนสงและสาธาณูปโภค/ สาธาณูปการ	๕๗	๔๕.๒๔	๑๑	๘.๗๓	๑	๐.๗๙	๓	๒.๓๘	-	-	๗๒	๕๗.๑๔
๒.การพัฒนาสงเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม	๓๐	๒๓.๘๑	๑๓	๑๐.๓๒	-	-	-	-	-	-	๔๓	๓๔.๑๓
๓.การพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	๒	๑.๕๙	-	-	-	-	๑	๐.๗๙	-	-	๓	๒.๓๘
๔.การพัฒนาสงเสริมเศรษฐกิจ	๑	๐.๗๙	-	-	-	-	-	-	-	-	๑	๐.๗๙
๕.การพัฒนาการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ	๔	๓.๑๗	-	-	-	-	๓	๒.๓๘	-	-	๗	๕.๕๖
รวม	๙๔	๗๔.๖๐	๒๔	๑๙.๐๕	๑	๐.๗๙	๗	๕.๕๖	-	-	๑๒๖	๑๐๐

๕. การเบิกจ่ายงบประมาณปี ๒๕๖๖

	งบปกติ		เงินสะสม/ทุนสำรองฯ		รวม	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
๑.การพัฒนาคนนามชนสงและสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ	๘,๗๐๕,๙๐๐	๒๕.๑๘	๕,๗๓๗,๖๐๐	๑๖.๕๙	๑๔,๔๔๓,๕๐๐	๔๑.๗๗
๒.การพัฒนาสงเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม	๑๙,๖๔๕,๔๕๙.๕๐	๕๖.๘๑	-	-	๑๙,๖๔๕,๔๕๙.๕๐	๕๖.๘๑
๓.การพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๔๖,๕๐๐	๐.๑๓	-	-	๔๖,๕๐๐	๐.๑๓
๔.การพัฒนาสงเสริมเศรษฐกิจ	๓๐,๐๐๐	๐.๐๙	-	-	๓๐,๐๐๐	๐.๐๙
๕.การพัฒนาการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ	๔๑๓,๖๕๐	๑.๒๐	-	-	๔๑๓,๖๕๐	๑.๒๐
รวม	๒๘,๘๔๑,๕๐๙.๕๐	๘๓.๔๑	๕,๗๓๗,๖๐๐	๑๖.๕๙	๓๔,๕๗๙,๑๐๙.๕๐	๑๐๐

ส่วนที่ ๓ ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

๖. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี ๒๕๖๖

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป
๑.ก่อสร้างถนน คสล.เส้นจากบ้านโนนเจริญ หมู่ ๑๗ - ถนนลาดยาง	✓			๔,๓๑๘,๐๐๐	๔,๓๑๐,๐๐๐
๒.ก่อสร้างถนน คสล.บ้านโคกสะท้อน หมู่ ๘ - บ้านโนนเจริญ หมู่ ๑๗	✓			๒,๙๐๒,๐๐๐	๒,๘๙๕,๐๐๐
๓.ก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนสะอาด หมู่ ๗ จากศาลากลางบ้าน - สี่แยก โรงเรียนนงเทวะ	✓			๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐
๔.ก่อสร้างถนน คสล.บ้านดงใหม่ หมู่ ๑๙ จากโคกดงท่าเล - บ้านหนอง แค้น หมู่ ๒	✓			๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐
๕.ก่อสร้างถนน คสล.บ้านปลั่ง หมู่ ๑๐ จากบ้านปลั่ง - บ้านโคกลำ	✓			๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐
รวม				๘,๗๒๐,๐๐๐	๘,๗๐๕,๐๐๐

ส่วนที่ ๓ ผลการดำเนินงาน

๕. ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

ประเด็น	มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๙๐.๒%	๕ %	๔.๘%	๐%	๐%
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๘๐%	๑๐%	๗%	๓%	๐%
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๑๐๐%	๐%	๐%	๐%	๐%
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	๗๐%	๒๐%	๑๐%	๐%	๐%
๕) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๙๐%	๒๐%	๐%	๐%	๐%
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๙๕%	๔ %	๑%	๐%	๐%
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา	๑๐๐%	๐ %	๐ %	๐ %	๐%
๘) การไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน	๙๐%	๖%	๔%	๐%	๐%
๙) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๑๐๐%	๐%	๐%	๐%	๐%
ภาพรวม	๙๐.๕๘ %	๗.๒๒ %	๒.๙๘ %	๐.๓๓ %	๐%

๕. ผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑.....การพัฒนาคุณภาพคนส่งและสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ.....

๑) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๙.๒
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๘
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๑๐
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	๗
๕) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๑๐
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๙.๕
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา	๑๐
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๑๐
ภาพรวม	๙.๒๑

๒) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก

ตัวชี้วัดที่เลือก	หน่วย	ผลการดำเนินงาน		
		ก่อน ดำเนินการ (จำนวน)	หลัง ดำเนินการ (จำนวน)	เพิ่ม/ลด
๑. โครงการก่อสร้างถนน คสล.	เส้น	๔๐	๔๐	-
๒ ขยายระบบประปาหมู่บ้าน	งาน	๑	๑	-
๓. โครงการปรับปรุงถนน คสล.	เส้น	๔	๔	-
๔.โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก/หินลูกรัง	เส้น	๑๒	๑๒	-
๕. โครงการขุดสระน้ำ/ขุดลอกแหล่งน้ำ	เส้น	๕	๕	-
๖. โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน /ศพด.	หลัง	๒	๒	-
๗. โครงการก่อสร้างร่อง/คลองระบายน้ำ	แห่ง	๒	๑	๑
๘. โครงการต่อเติมหลังคาแลนซักล้าง สพด.	แห่ง	๑	๑	-
๙.โครงการก่อสร้างโดมสนามเด็กเล่น ศพด.	แห่ง	๑	๑	-
๑๐.โครงการก่อสร้างรั้ว ศพด.	แห่ง	๑	๑	-
๑๑.โครงการก่อสร้างฝาย	แห่ง	๑	๑	-
๑๒.โครงการก่อสร้างห้องน้ำ อบต.	แห่ง	๑	-	๑
๑๓.โครงการก่อสร้างลานกีฬาและจัดหาอุปกรณ์ ออกกำลังกาย	แห่ง	๑	-	๑

ยุทธศาสตร์ที่ ๒.....การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต.....

๑) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๑๐
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๑๐
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๑๐
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	๘
๕) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๑๐
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๑๐
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา	๙
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๑๐
ภาพรวม	๙.๖๓

๒) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก

ตัวชี้วัดที่เลือก	หน่วย	ผลการดำเนินงาน		
		ก่อน ดำเนินการ (จำนวน)	หลัง ดำเนินการ (จำนวน)	เพิ่ม/ลด (ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ)
๑.แผนงานการศึกษา	งาน	๑๔	๑๐	๔
๒.แผนงานสาธารณสุข	งาน	๕	๔	๑
๓.แผนงานสังคมสงเคราะห์	งาน	๔	๓	๑
๔.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	งาน	๒	-	๒
๕.แผนงานศาสนาวัดนันทธรรมและนันทนาการ	งาน	๖	๔	๒
๖.แผนงานรักษาความสงบภายใน	งาน	๕	๒	๓
๗.แผนงานงบกลาง	งาน	๗	๗	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๓.....การพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.....

๑) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๑๐
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๑๐
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๑๐
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	๙
๕) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๑๐
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๑๐
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา	๑๐
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๑๐
ภาพรวม	๙.๘๘

๒) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก

ตัวชี้วัดที่เลือก	หน่วย	ผลการดำเนินงาน		
		ก่อน ดำเนินการ (จำนวน)	หลัง ดำเนินการ (จำนวน)	เพิ่ม/ลด
๑.แผนงานการเกษตร	งาน	๒	๑	๑
๒. แผนงานสาธารณสุข	งาน	๑	๑	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๔.....การพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจ.....

๑) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๑๐
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๙
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๑๐
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	๙
๕) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๑๐
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๑๐
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา	๑๐
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๑๐
ภาพรวม	๙.๗๕

๒) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก

ตัวชี้วัดที่เลือก	หน่วย	ผลการดำเนินงาน		
		ก่อน ดำเนินการ (จำนวน)	หลัง ดำเนินการ (จำนวน)	เพิ่ม/ลด
๑.แผนงานการเกษตร	งาน	๑	๑	-
๒.แผนงานสังคมสงเคราะห์	งาน	-	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๕.....การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพ.....

๑) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๗.๗๐
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๘.๐๐
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๘.๐๖
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	๘.๑๓
๕) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘.๓๖
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๘.๔๖
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา	๘.๕๓
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘.๗๓
ภาพรวม	๘.๒๔

๒) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก

ตัวชี้วัดที่เลือก	หน่วย	ผลการดำเนินงาน		
		ก่อน ดำเนินการ (จำนวน)	หลัง ดำเนินการ (จำนวน)	เพิ่ม/ลด
๑. แผนงานบริหารทั่วไป	งาน	๗	๔	๓

ส่วนที่ ๔ ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

.....งบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอในการดำเนินงานแต่ละแผนงาน/ยุทธศาสตร์ จึง
เป็นผลทำให้โครงการที่วางไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้นมีผลบรรลุตามวัตถุประสงค์น้อยไป.....

ระดับความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงดง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์	แผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวนโครงการ	ข้อบัญญัติ/เงินสะสม จำนวนโครงการ
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคมนาคมขนส่งสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ		
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๒๐๔	๗๒
รวม	๒๐๔	๗๒
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนากการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม		
๒.๑ แผนงานสาธารณสุข	๖	๕
๒.๒ แผนงานการศึกษา	๑๘	๑๔
๒.๓ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	๖	๖
๒.๔ แผนงานสังคมสงเคราะห์	๕	๔
๒.๕ แผนงานรักษาความสงบภายใน	๖	๕
๒.๖ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๓	๒
๒.๘ แผนงานงบกลาง	๘	๗
รวม	๕๒	๔๓
๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนากการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		
๓.๒ แผนงานสาธารณสุข	๕	๑
๓.๓ แผนงานการเกษตร	๒	๒
รวม	๗	๓
๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจ		
๔.๑. แผนงานการเกษตร	๖	๑
๔.๒ แผนงานสังคมสงเคราะห์	๑๔	-
รวม	๒๐	๑
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนากการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ		
๕.๑ แผนงานบริหารทั่วไป	๑๔	๗
รวม	๑๔	๗
รวมทั้งสิ้น	๒๙๗	๑๒๖

การคำนวณสัดส่วนของจำนวนโครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี ๒๕๖๑-๒๕๖๕
มาบรรจุไว้ในข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงดง(ปี๒๕๖๖)

โครงการของแผนพัฒนาท้องถิ่นที่จัดทำงบประมาณ	จำนวน	๒๕๖๖	โครงการ
โครงการตามข้อบัญญัติ/เงินสะสม/ทุนสำรองฯ	จำนวน	๑๒๖	โครงการ
คิดเป็น	$\frac{๑๒๖}{๒๕๖๖} \times ๑๐๐$ เท่ากับ ๔๙.๔๒ %		
	๒๕๖๖		

สรุปการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาดังนี้

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคมขนส่งและสาธารณูปโภคสาธารณูปการ

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

- จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๒๐๔ โครงการ
- จำนวนโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณและทำการติดตาม
จำนวน ๗๒ โครงการงบประมาณ ๒๗,๘๗๗,๑๐๐ บาท
- จำนวนโครงการที่ (ยกยอดติดตามในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๑๑ โครงการ)
- จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๑๑ โครงการ
- จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการจำนวน ๑ โครงการ
- จำนวนโครงการที่ยกเลิก จำนวน ๓ โครงการ

การเบิก-จ่าย งบประมาณทั้งสิ้น ๕๗ โครงการ เป็นเงินจำนวน ๒๓,๑๔๘,๕๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงานในยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และการเบิกจ่าย ดังนี้

- จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๒๐๔ โครงการ
- จำนวนโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณและทำการติดตาม
จำนวน ๗๒ โครงการ งบประมาณ ๒๗,๘๗๗,๑๐๐ บาท
- จำนวนโครงการที่ (ยกยอดติดตามในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๑๑ โครงการ)
- จำนวนโครงการที่ยังไม่ดำเนินการ จำนวน ๑ โครงการ
- จำนวนโครงการที่ยกเลิกการดำเนินการจำนวน ๓ โครงการ
- จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๑๑ โครงการ

การเบิก-จ่าย งบประมาณทั้งสิ้น ๕๗ โครงการ เป็นเงินจำนวน ๒๓,๑๔๘,๕๐๐ บาท

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาก่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม

- จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๕๒ โครงการ

๒.๑ แผนงานการศึกษา

- จำนวนโครงการทั้งหมด ๑๘ โครงการ
- จำนวนโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณและทำการติดตาม
จำนวน ๑๔ โครงการงบประมาณ ๔,๓๕๕,๕๕๕ บาท
- จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน ๑๐ โครงการ
- จำนวนโครงการที่ยกเลิกการดำเนินการจำนวน ๔ โครงการ
- การเบิก-จ่าย งบประมาณ จำนวน ๑๐ โครงการ งบประมาณ ๔,๗๐๙,๗๘๐.๕๐ บาท

๒.๒ แผนงานสาธารณสุข

- จำนวนโครงการทั้งหมด ๖ โครงการ
- จำนวนโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณและทำการติดตาม
จำนวน ๕ โครงการงบประมาณ ๖๒๐,๐๐๐ บาท
- จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน ๔ โครงการ
- จำนวนโครงการที่ยกเลิกการดำเนินการจำนวน ๑ โครงการ
- การเบิก-จ่าย งบประมาณ จำนวน ๔ โครงการ งบประมาณ ๕๑๘,๗๕๘ บาท

๒.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์

- จำนวนโครงการทั้งหมด ๕ โครงการ
- จำนวนโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณและทำการติดตาม
จำนวน ๔ โครงการงบประมาณ ๒๑๐,๐๐๐ บาท
- จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน ๓ โครงการ
- จำนวนโครงการที่ยกเลิกการดำเนินการจำนวน ๑ โครงการ
- การเบิก-จ่าย งบประมาณ จำนวน ๓ โครงการ งบประมาณ ๑๖๐,๐๐๐ บาท

๒.๔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

- จำนวนโครงการทั้งหมด ๓ โครงการ
- จำนวนโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณและทำการติดตาม
จำนวน ๒ โครงการงบประมาณ ๑๕,๐๐๐ บาท
- ยกเลิกการดำเนินการ

๒.๕ แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

- จำนวนโครงการทั้งหมด ๖ โครงการ
- จำนวนโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณและทำการติดตาม
จำนวน ๖ โครงการงบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท
- จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน ๔ โครงการ
- จำนวนโครงการที่ยกเลิกจำนวน ๒ โครงการ
- การเบิก-จ่าย งบประมาณ จำนวน ๔ โครงการ งบประมาณ ๔๙๕,๐๐๐ บาท

๒.๖ แผนงานรักษาความสงบภายใน

- จำนวนโครงการทั้งหมด ๖ โครงการ
- จำนวนโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณและทำการติดตาม
จำนวน ๕ โครงการงบประมาณ ๑๗๐,๐๐๐ บาท
- จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน ๒ โครงการ
- จำนวนโครงการที่ยกเลิกการดำเนินการจำนวน ๓ โครงการ
- การเบิก-จ่าย งบประมาณ จำนวน ๒ โครงการ งบประมาณ ๓๔,๗๒๗ บาท

๒.๗ แผนงานงบกลาง

- จำนวนโครงการทั้งหมด ๘ โครงการ
- จำนวนโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณและทำการติดตาม
จำนวน ๗ โครงการงบประมาณ ๑๔,๓๗๔,๔๐๐ บาท
- จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน ๗ โครงการ
- จำนวนโครงการที่ยกเลิกการดำเนินการจำนวน - โครงการ
- การเบิก-จ่าย งบประมาณ จำนวน ๗ โครงการ งบประมาณ ๑๓,๗๒๗,๑๙๔ บาท

สรุปผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์การพัฒนากองเสริมคุณภาพชีวิตและสังคมและการเบิกจ่าย ดังนี้

- จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๕๒ โครงการ
- จำนวนโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณและทำการติดตาม
จำนวน ๔๓ โครงการ งบประมาณ ๒๐,๒๔๔,๙๕๕ บาท
- จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ – โครงการ
- โครงการที่ดำเนินงานแล้วเสร็จ จำนวน ๓๐ โครงการ
- จำนวนโครงการที่ยกเลิกการดำเนินการจำนวน ๑๓ โครงการ
- การเบิก-จ่าย งบประมาณ ทั้งสิ้น ๓๐ โครงการ เป็นเงินจำนวน ๑๙,๖๔๕,๔๕๙.๕๐บาท

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนากองจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๗ โครงการ

๓.๑ แผนงานการเกษตร

- จำนวนโครงการทั้งสิ้นจำนวน ๒ โครงการ งบประมาณ ๘๐,๐๐๐ บาท
- จำนวนโครงการที่ยกเลิกการดำเนินการจำนวน ๑ โครงการ
- โครงการที่ดำเนินงานแล้วเสร็จ เบิก-จ่ายแล้ว จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๑๔,๐๐๐ บาท

๓.๒ แผนงานสาธารณสุข

- จำนวนโครงการทั้งสิ้นจำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท
- โครงการที่ดำเนินงานแล้วเสร็จ เบิก-จ่ายแล้ว จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๓๒,๕๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์การพัฒนากองจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังนี้

- จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๗ โครงการ
- จำนวนโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณและทำการติดตาม
จำนวน ๓ โครงการ งบประมาณ ๑๘๐,๐๐๐ บาท
- จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ - โครงการ
- จำนวนโครงการที่ยกเลิกการดำเนินการจำนวน ๑ โครงการ
- การเบิก-จ่าย งบประมาณ ทั้งสิ้น ๒ โครงการ เป็นเงินจำนวน ๔๖,๕๐๐ บาท

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจ

- จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๒๐ โครงการ

๔.๑ แผนงานการเกษตร

- จำนวนโครงการทั้งสิ้น ๑ โครงการ งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท
- โครงการที่ดำเนินงานแล้วเสร็จ จำนวน ๑ โครงการ
- โครงการที่ยกเลิกการดำเนินการ จำนวน - โครงการ
- เบิก-จ่ายแล้ว จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจและการเบิกจ่าย ดังนี้

- จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๒๐ โครงการ
- จำนวนโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณและทำการติดตาม
จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท
- จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ - โครงการ
การเบิก-จ่าย งบประมาณ ทั้งสิ้น ๑ โครงการ เป็นเงินจำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท

๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพ

-จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๑๔ โครงการ

๕.๑ แผนงานบริหารทั่วไป

- จำนวนโครงการทั้งสิ้น ๗ โครงการ งบประมาณ ๕๘๕,๐๐๐ บาท
- จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๔ โครงการ
- จำนวนโครงการที่ยกเลิกการดำเนินการ จำนวน ๓ โครงการ
- การเบิก-จ่าย งบประมาณ จำนวน ๔ โครงการ งบประมาณ ๔๑๓,๖๕๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพและการเบิกจ่าย ดังนี้

- จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๑๔ โครงการ
- โครงการรวมทั้งสิ้น ๗ โครงการ งบประมาณจำนวน ๕๘๕,๐๐๐ บาท
- โครงการที่ดำเนินงานแล้วเสร็จ จำนวน ๔ โครงการ
- โครงการที่ยกเลิกการดำเนินการจำนวน ๓ โครงการ

หมายเหตุ เบิก-จ่ายแล้ว จำนวน ๔ โครงการ งบประมาณ ๔๑๓,๖๕๐ บาท

สรุปผลการติดตามประเมินผลดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ดังนี้

- จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๒๙๗ โครงการ
- โครงการที่ประเมินรวมทั้งสิ้นจำนวน ๑๒๖ โครงการ งบประมาณจำนวน ๔๘,๙๑๗,๐๕๕ บาท
- โครงการที่ดำเนินงานแล้วเสร็จ จำนวน ๙๔ โครงการ
- โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๒๔ โครงการ
- โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๑ โครงการ
- โครงการที่ยกเลิก จำนวน ๗ โครงการ
- เบิก-จ่ายแล้วจำนวน ๙๔ โครงการ งบประมาณ ๔๓,๒๘๔,๑๐๙.๕๐ บาท

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
			ตามแผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ/ยกเลิก	
1	โครงการขยายท่อเมนใต้ประปาอบหมู่บ้านเวงตง หมู่ 1	กองช่าง	ม.ค.-พ.ค.	ก.พ.	187,000	187,000	✓				
2	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองแหนหมู่ 2 เส้นรอบบ้านจากบ้านนายบดินทร์-สี่แยกทางไปหนองบ่อ	กองช่าง	ม.ค.-มี.ค.	มี.ค.	198,000	198,000	✓				
3	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองยาง หมู่3 เส้นสามแยกโรงปุ๋ยบ้านหนองยาง-สามแยกคุ้มหนองหว้าน้อย	กองช่าง	ก.พ.-พ.ค.	มี.ค.	198,000	198,000	✓				
4	ปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุกบ้านหนองยาง หมู่ 3 จากสามแยกสระวัด-ถนนลาดยางเม็กดำเหล่าเม็ก	กองช่าง	ม.ค.-มี.ค.	ก.พ.	173,000	173,000	✓				
5	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านนกเหาะ หมู่ 4 ถนนหนองตากกล้า-บ้านโนนสมบูรณ์	กองช่าง	ก.พ.-พ.ค.	ก.ค.	179,000	179,000	✓				
6	ปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุกบ้านดงแคน หมู่ 5 จากตอนปู่ตา-บ้านหนองบัวชุมไปโคกหนองหิน	กองช่าง	มี.ค.-พ.ค.	ก.พ.	197,000	197,000	✓				
7	ขุดลอกคลองทุ่งหมื่นจากหนองคูใหญ่-หนองบ่อ	กองช่าง	ก.พ.-พ.ค.	พ.ค.	117,000	117,000	✓				
8	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านโดน หมู่ 6 สามแยกบ้านนายพลปะการะเนรอบหมู่บ้าน	กองช่าง	มี.ค.-มิ.ย.	ก.ค.	198,000	198,000	✓				
9	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนสะอาด หมู่ 7 จากศาลากลางบ้าน-สี่แยกโรงเรียนนกเหาะ	กองช่าง	มี.ค.-มิ.ย.	เม.ย.	200,000	200,000	✓				
10	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านโคกสะท้อนหมู่ 8 เส้นรอบบ้านจากบ้านนายเคน-บ้านนางสุนัน สาดิ	กองช่าง	มี.ค.-มิ.ย.	มี.ค.	198,000	198,000	✓				
11	ปรับปรุงถนน คสล.บ้านบึงจ้าว หมู่ 9 จากบ้านนางสมปอง-บ้านนางสุพิน	กองช่าง	มี.ค.-มิ.ย.	ส.ค.	104,000	103,000	✓				

(18)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
			ตามแผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ/ยกเลิก	

12	ปรับปรุงถนน คสล.บ้านป่งจ้าว หมู่ 9 จากบ้านนางหรง-บ้านนางราตรี เกษร	กองช่าง	มี.ค.-มิ.ย.	ก.ย.	70,000	70,000	✓				
13	ปรับปรุงถนนลงหินคลุกบ้านเปล่ง หมู่ 10 เส้นไปบ้านหนองไผ่ ตำบลเม็กดำ	กองช่าง	มี.ค.-มิ.ย.	ก.พ.	197,000	197,000	✓				
14	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านเปล่ง หมู่ 10 จากบ้านเปล่ง-บ้านโคกล่าม	กองช่าง	มี.ค.-มิ.ย.	ก.ค.	299,000	299,000	✓				
15	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านหัวเรือ หมู่ 11 เส้นจากบ้านนางลุน ติวไธสง-สี่แยกข้างวัดหัวเรือถนนเส้นไปหนองไผ่	กองช่าง	มี.ค.-มิ.ย.	ก.ค.	198,000	198,000	✓				
16	ปรับปรุงถนนลงหินคลุกบ้านโนนกระยอม หมู่ 12 จากบ้านเลขที่131-บ้านเลขที่ 129	กองช่าง	มี.ค.-มิ.ย.	ก.พ.	86,000	86,000	✓				
17	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ 13 เส้นจากบ้านนายลัน-สามแยกนางนางสมัย	กองช่าง	เม.ย.-ก.ค.	ก.ค.	198,000	198,000	✓				
18	ปรับปรุงถนนลงหินคลุกบ้านดงจาน หมู่ 14 จากบ้านนายสุจริต สารวัน -ถนนเส้นไปหนองไหม	กองช่าง	มี.ค.-มิ.ย.	เม.ย.	128,000	128,000	✓				
19	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองม่วง หมู่ 15 เส้นจากบ้านนายชาติรี บุริทัมเม-ปากทางถนนเส้นบ้านบัวทองโนนกระยอม	กองช่าง	มี.ค.-มิ.ย.	ส.ค.	200,000	196,900	✓				
20	ก่อสร้างร่องระบายน้ำบ้านโนนลาน หมู่ 16 บ้านโดน หมู่ 6 จากบ้านนางสุณี-วัดเก่า	กองช่าง	ม.ค.-มี.ค.	-	140,000	-				✓	
21	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนเจริญ หมู่ 17 จากโรงสีชุมชน-บ้านนายอุดม ฤทธิ์ไธสง	กองช่าง	มี.ค.-มิ.ย.	ก.ค.	198,000	198,000	✓				

(19)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
			ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	ไม่ดำเนิน การ/ ยกเลิก	
22	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านบัวทอง หมู่ 18 เส้นจากสามแยกบ้านนายพรชัย มากมน ไปดอนปู่ตา	กองช่าง	มี.ค.-มิ.ย.	ก.ค.	198,000	198,000	✓				

23	ชุดลอกหนองประมุง บ้านบัวทอง หมู่ 18	กองช่าง	มี.ค.-ก.ค.	ก.ค.	255,000	255,000	✓				
24	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านดงใหม่ หมู่ 19 จากถนนกลาง หมู่บ้าน-ซอยเข้าบ้านนายทองสุข สุมาลี	กองช่าง	มี.ค.- มิ.ย.	ส.ค.	40,000	40,000	✓				
25	ปรับปรุงถนนลงหินคลุกบ้านดงใหม่ หมู่ 19 เส้นจากสามแยกตอนปู่ตา-ถนนไปบ้านหนองบัวชุม(โคกป่าแก)	กองช่าง	มี.ค.- มิ.ย.	มี.ค.	197,000	197,000	✓				
26	ก่อสร้างห้องน้ำ อบต.	กองช่าง	ม.ค.-มี.ค.	-	100,000	-				✓	เงินกัน
27	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านเป่ง หมู่ 10 เส้นปู่ตา-นายนายทองสุข กรมไธสง	กองช่าง	ต.ค.- ธ.ค.	พ.ย.65	136,000	136,000	✓				เงินกัน
28	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนสะอาด หมู่ 7 เส้นทางทิศใต้ หมู่บ้าน	กองช่าง	ต.ค.- ธ.ค.	พ.ย.65	199,000	199,000	✓				เงินกัน
29	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองม่วง หมู่ 15 เส้นจากบ้านนายชาติรี ปุริทัมเม - ปากทางถนนเส้นบ้านบัวทองโนนกระยอม	กองช่าง	ต.ค.- ธ.ค.	พ.ย.65	347,000	347,000	✓				เงินกัน
30	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านหัวเรือ หมู่ 11 จากสี่แยกถึงประปา - โนนแต่	กองช่าง	ต.ค.- ธ.ค.	ธ.ค.65	192,000	192,000	✓				เงินกัน
31	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านนกเหาะ หมู่ 4 จากหนองตากลา - บ้านโนนสมบูรณ์	กองช่าง	ต.ค.- ธ.ค.	พ.ย.65	394,000	394,000	✓				เงินกัน

(20)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
			ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	ไม่ดำเนิน การ/ ยกเลิก	
32	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านดงแคน หมู่ 5 เส้นจากข้างวัด - ดอนปู่ตา	กองช่าง	ต.ค.- ธ.ค.	ธ.ค.65	343,000	343,000	✓				เงินกัน
33	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองยาง หมู่ 3 จากบ้านหนองยาง หมู่ 3 - เขตตำบลสร้างแซง	กองช่าง	ต.ค.- ธ.ค.	ธ.ค.65	498,000	498,000	✓				เงินกัน
34	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านดงใหม่ หมู่ 19 จากโคกดงท่าเล บ้านดงใหม่ หมู่ 19 – บ้านหนองแหน หมู่ 2	กองช่าง	ต.ค.- ธ.ค.	ธ.ค.65	498,000	498,000	✓				เงินกัน

35	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านโดน หมู่ 6 เส้นข้างวัดบ้านโดน - สามแยกทางไปโคกกุ้ง	กองช่าง	ต.ค.- ธ.ค.	ธ.ค.65	499,000	499,000	✓				เงินกัน
36	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านบัวทอง หมู่ 18 จากตอนปู่ตา - ปากทางบัวทอง	กองช่าง	ต.ค.- ธ.ค.	พ.ย.65	499,000	499,000	✓				เงินกัน
37	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนสะอาด หมู่ 7 จากศาลากลางบ้าน - สี่แยกโรงเรียนนกกะเห	กองช่าง	ต.ค.- ธ.ค.	พ.ย.65	498,000	498,000	✓				เงินกัน
38	ก่อสร้างถนน คสล.เส้นจากบ้านโนนเจริญ หมู่ 17 - ถนนลาดยางเม็กดำเหล่าเม็ก	กองช่าง	ต.ค.- ธ.ค.	ส.ค.65	4,318,000	4,310,000	✓				อุดหนุนเฉพาะกิจ
39	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านโคกสะทอน หมู่ 8 - บ้านโนนเจริญ หมู่ 17	กองช่าง	ต.ค.- ธ.ค.	มี.ค.	2,902,000	2,895,000	✓				อุดหนุนเฉพาะกิจ
40	ขุดลอกหนองอีเวียนบ้านบึงจ้าว หมู่ 9	กองช่าง	มี.ค. - มิ.ย.	พ.ค.	449,800	449,800	✓				ทุนสำรอง
41	ก่อสร้างฝายน้ำลาดมาตรฐานรถเพื่อการเกษตรผ่านได้ บ้านโนนลาน หมู่ 16	กองช่าง	มี.ค. - มิ.ย.	มิ.ย.	286,800	286,800	✓				ทุนสำรอง

(21)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
			ตามแผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ/ยกเลิก	
42	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองยาง หมู่ 3 จากสายทางบ้านโนนสมบูรณ์เขตติดติขามเรียน - ถนนลาดยางเม็กดำเหล่าเม็ก	กองช่าง	มี.ค. - มิ.ย.	มิ.ย.	496,000	496,000	✓				ทุนสำรอง
43	ปรับปรุงถนน คสล.บ้านโนนลาน หมู่ 16 จากบ้านนายวิรัตน์มะโนมัย - คอกเลี้ยงสัตว์นายบุญ วรรณสุวรรณ	กองช่าง	มี.ค. - มิ.ย.	มิ.ย.	170,000	170,000	✓				ทุนสำรอง
44	ปรับปรุงถนนลงหินคลุกบ้านโคกสะทอน หมู่ 8 จากบ้านโคกสะทอน - โนนธาตุ	กองช่าง	มี.ค. - มิ.ย.	เม.ย.	495,000	495,000	✓				ทุนสำรอง
45	ปรับปรุงถนนลงหินคลุกบ้านนกกะเห หมู่ 4 จากประปาบ้านนกกะเห - สี่แยกบ้านดงแคน,บ้านหนองบัวชุม	กองช่าง	มี.ค. - มิ.ย.	เม.ย.	438,000	438,000	✓				ทุนสำรอง
46	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนสะอาด หมู่ 7 จากศาลากลางบ้าน - สี่แยกโรงเรียนนกกะเห	กองช่าง	มี.ค. - มิ.ย.	ส.ค.	500,000	500,000	✓				อำเภอ

47	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านดงใหม่ หมู่ 19 จากโคกดงท่าเล บ้านดงใหม่ หมู่ 19 – บ้านหนองแหน หมู่ 2	กองช่าง	มี.ค. - มิ.ย.	พ.ค.	500,000	500,000	✓				อำเภอ
48	ขุดลอกหนองบัวหนองประมงบ้านบัวทอง หมู่ 18	กองช่าง	พ.ค. - ก.ย.	ส.ค.	486,000	486,000	✓				ทุนสำรอง
49	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองแหนหมู่ 2 เส้นรอบบ้านจาก บ้านนายบดินทร์-สี่แยกทางไปหนองบ่อ	กองช่าง	พ.ค. - ก.ย.	-	207,000	-		✓			ทุนสำรอง
50	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านดงแคนหมู่ 5 จากข้างวัดบ้านดง แคน ถึง สามแยกทางไปโคกกุ้ง	กองช่าง	พ.ค. - ก.ย.	-	493,000	-		✓			ทุนสำรอง
51	ก่อสร้างถนนถมดินยกระดับ บ้านโดนหมู่ 6 เส้นจากหนอง สิม - คลองกุดโดน	กองช่าง	พ.ค. - ก.ค.	มิ.ย	90,000	90,000	✓				ทุนสำรอง

(22)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
			ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	ไม่ดำเนิน การ/ ยกเลิก	
52	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านโดน หมู่ 6 เส้นจากข้างวัด - โคกกุ้ง	กองช่าง	มิ.ย. - ก.ย.	มิ.ย.	493,000	493,000	✓				ทุนสำรอง
53	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านโคกสะทอน หมู่ 8 เส้นรอบหมู่บ้าน จากบ้านนายเคน - บ้านนางสุนัน สาดิ	กองช่าง	มิ.ย. - ก.ย.	-	390,000	-		✓			ทุนสำรอง
54	ปรับปรุงถนนลงหินคลุกบ้านเป่ง หมู่ 10 จากบ้านนางนิว - ป้ายทางเข้าบ้านโคกเลื่อน	กองช่าง	พ.ค. - ก.ย.	มิ.ย.	384,000	384,000	✓				ทุนสำรอง
55	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านหัวเรือ หมู่ 11 เส้นจากบ้านนางลุน ติวไรสง-สี่แยกข้างวัดหัวเรือถนนเส้นไปหนองไผ่	กองช่าง	มิ.ย. - ก.ย.	มิ.ย	493,000	493,000	✓				ทุนสำรอง
56	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนกระยอม หมู่ 12 เส้นจากบ้าน นายธงสิน - บ้านนายอำนาจ สะบายดี	กองช่าง	มิ.ย. - ก.ย.	มิ.ย	169,000	167,000	✓				ทุนสำรอง
57	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนกระยอม หมู่ 12 เส้นรอบบ้าน เส้นหน้าบ้านนางสายตา กิจไรสง - เส้นไปโรงเรียนบ้าน เป่งโนนกระยอม	กองช่าง	มิ.ย. - ก.ย.	-	224,000	-		✓			ทุนสำรอง
58	ปรับปรุงถนน คสล.บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ 13 ซอยอีสาน เขียว	กองช่าง	มิ.ย. - ก.ย.		227,000	-		✓			ทุนสำรอง
59	ปรับปรุงถนน คสล.บ้านดงจาน หมู่ 14 จากบ้านนายรอด พั้วคูขาม - ดอนปู่ตา	กองช่าง	มิ.ย. - ก.ย.		477,000	-		✓			ทุนสำรอง
60	ปรับปรุงถนนลงหินคลุกบ้านหนองม่วง หมู่ 15 จากบ้าน	กองช่าง	พ.ค. - ก.ย.	พ.ค.	416,000	416,000	✓				ทุนสำรอง

	หนองม่วงไปบ้านเป่ง,โนนกระยอม										
61	ปรับปรุงถนนลงหินคลุกบ้านดงใหม่ หมู่ 19 จากสามแยก ดอนปู่ตา - ไปบ้านหนองบัวชุม(โคกป่าแก)	กองช่าง	พ.ค. - ก.ย.	มี.ย	261,000	261,000	✓				ทุนสำรอง

(23)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
			ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนิน การจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	ไม่ดำเนิน การ/ ยกเลิก	
62	ปรับปรุงถนนลงหินคลุกบ้านหนองแหน หมู่ 2 จากบ้าน หนองแหน- โนนขี้หมาจอก	กองช่าง	พ.ค. - ส.ค.	มี.ย	369,000	369,000	✓				ทุนสำรอง
63	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านเวงดง หมู่ 1 จากเส้นทางทิศใต้ หมู่บ้านจาก คสล.เดิม - หน้าบ้านนายประยัด	กองช่าง	มี.ย. - ก.ย.	มี.ย	493,000	493,000	✓				ทุนสำรอง
64	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านเป่ง หมู่ 10 จากบ้านเป่ง - บ้าน โคกล่าม	กองช่าง	มี.ย. - ก.ค.	ส.ค.	500,000	500,000	✓				
65	ขุดลอกสระน้ำโคกดงท่าเลบ้านดงใหม่ หมู่ 19	กองช่าง	ส.ค -ก.ย.	-	433,000	-		✓			
66	ขุดลอกหนองฝายดอนบ้านโคกสะทอน หมู่ 8	กองช่าง	ส.ค -ก.ย.	-	128,000	-		✓			
67	ปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.	กองช่าง	ส.ค -ก.ย.	-	1,500,000	-			✓		
รวม					27,241,600	21,761,500					

(24)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ

1.2แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
			ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนิน การจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	ไม่ดำเนิน การ/ ยกเลิก	
1	ก่อสร้างลานกีฬาและจัดหาอุปกรณ์ออกกำลังกาย	กองการศึกษา	ม.ค. - มี.ค.		200,000					✓	
2	ต่อเติมหลังคาซีกล่างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	กองการศึกษา	เม.ย. - มิ.ย.	มิ.ย.	64,000	64,000	✓				
3	ปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	กองการศึกษา	เม.ย. - มิ.ย.		66,500			✓			กันเงิน
4	ก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เวียงดง	สำนักปลัด	ส.ค. - ก.ย.		250,000			✓			กันเงิน
5	ก่อสร้างโดมสนามเด็กเล่น ศพด.	สำนักปลัด	ส.ค. - ก.ย.		202,000			✓			กันเงิน
รวม					782,500	64,000					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
			ตามแผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ/ยกเลิก	
1	การแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติดระดับตำบล	กองการศึกษา	มี.ค. - พ.ค.	มี.ค.	170,000	170,000	✓				
2	จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	กองการศึกษา	ม.ค.	ม.ค.	50,000	50,000	✓				
3	สนับสนุนส่งเสริมกลุ่มอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง	กองการศึกษา	ต.ค. - ก.ย.	-	60,000					✓	
4	วันท้องถิ่นไทย		มี.ค.	มี.ค.	60,000	30,150	✓				
5	สนับสนุนความเพื่อความเป็นเลิศทางด้านกีฬาในเขตตำบลเวียงดง		พ.ย. - ก.พ.		100,000	99,944	✓				
6	จ้างเหมาบริการขนส่งเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงดงซึ่งเป็นเด็กยากจน		ต.ค. - ก.ย.	ต.ค.-ก.ย.	432,000	394,140					
7	พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา		ต.ค. - ก.ย.		30,000	-				✓	
8	เงินอุดหนุนพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา		ต.ค. - ก.ย.		40,000	-				✓	
9	การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.		ต.ค. - ก.ย.	ส.ค.	44,070	55,125	✓				
10	ประเภทค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		ต.ค. - ก.ย.	ก.ค.	110,500	112,710	✓				
11	การสนับสนุนค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.		ต.ค. - ก.ย.	ต.ค. - ก.ย.	334,425	267,760	✓				
12	हनูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง		ต.ค. - ก.ย.		20,000	-				✓	
13	ประเภทค่าวัสดุงานบ้านงานครัว(ค่าอาหารเสริมนม)		ต.ค. - ก.ย.		1,064,960	1,281,701.50	✓				
14	เงินอุดหนุนส่วนราชการ		ต.ค. - ก.ย.		1,839,600	2,246,250	✓				
รวม					4,355,554,	4,709,70850					

(26)

2.2แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
			ตามแผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ/ยกเลิก	

1	สัตรีปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	กองสาขาฯ	เม.ย. - ก.ย.	ก.ค.	60,000	59,258	✓				
2	โรงเรียนผู้สูงอายุ		ต.ค. - ก.ย.	-	100,000	-				✓	
3	อบรมเพิ่มศักยภาพผู้นำชุมชนในการป้องกันโรคติดต่อ/ไม่ติดต่อและการอนุรักษ์ธรรมชาติ		ม.ค. - มิ.ย.	ส.ค.	30,000	30000	✓				
4	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		ม.ค. - มิ.ย.	ส.ค.	50,000	49,500	✓				
5	ดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข		เม.ย. - ก.ย.	ก.ย.	380,000	380,000	✓				
รวม					620,000	518,758					

(27)

2.3แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
			ตามแผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ/ยกเลิก	
1	กิจกรรมผู้สูงอายุและรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ	กองสวัสดิการ	เม.ย.		60,000	60,000	✓				
2	การพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว		ม.ค. - พ.ค.		50,000	-	-			✓	
3	การซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้		ม.ค. - ก.ย.		50,000	50,000	✓				

4	ส่งเสริมอาชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ดูแลและผู้ป่วยเอดส์		เม.ย. - ส.ค.		50,000	50,000	✓				
รวม					210,000	160,000					

(28)

รวม					15,000						

(29)

(30)

รวม					170,000	34,727					
-----	--	--	--	--	---------	--------	--	--	--	--	--

(๓๑)

2.7 แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
			ตามแผน ดำเนิน งาน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	ไม่ดำเนิน การ/ยกเลิก	
1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	สำนักปลัด	ต.ค. - ก.ย.	-	160,000	117,500	✓				
2	เบี้ยยังชีพคนพิการ	กองสวัสดิการ	ต.ค. - ก.ย.	-	2,712,000	2,593,400	✓				
3	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	กองสวัสดิการ	ต.ค. - ก.ย.	-	10,340,400	9,949,400	✓				
4	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	กองสวัสดิการ	ต.ค. - ก.ย.	-	120,000	90,000	✓				
5	เงินสำรองจ่าย	สำนักปลัด	ต.ค. - ก.ย.	-	500,950	436,444	✓				
6	สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลแว้งตง	กองสวัสดิการ	ต.ค. - ก.ย.	-	100,000	100,000	✓				
7	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	สำนักปลัด	ต.ค. - ก.ย.	-	441,050	440,450	✓				
รวม					14,214,560	13,727,194					

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการพัทยารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3.1 แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
			ตามแผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ/ยกเลิก	
1	ปลูกป่าตามพระราชดำริ	กองการเกษตร	ม.ย - ส.ค.	ส.ค.	30,000	14,000	✓				
2	อนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี	กองการเกษตร	ต.ค. -ก.ย.	-	50,000	-				✓	
3											
4											
5											
6											
7											
รวม					80,000	14,000					

3.1 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
			ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนิน การจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	ไม่ดำเนิน การ/ยกเลิก	
1	หมู่บ้านชุมชนต้นแบบการจัดการขยะ	กองสาธารณสุข	ม.ค. - ก.ย.	ก.ย.	100,000	32,500	✓				
รวม					100,000	32,500					

(34)

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจ

4.1 แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน				
			ตามแผน	ดำเนิน	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว	ระหว่าง	ยังไม่ได้	ไม่ดำเนิน	

		ผิด ชอบ	ดำเนิน งาน	การจริง			เสร็จ	ดำเนิน การ	ดำเนิน การ	การ/ยกเลิก	หมายเหตุ
1	ปล่อยพันธบัตรน้ำเพื่อเป็นแหล่งอาหารครัวหมู่บ้านครัว ตำบล	กอง การเกษตร	พ.ค. - ก.ค.	ส.ค.	30,000	30,000	✓				
รวม					30,000	30,000					

(35)

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนากาการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

5.1 แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่รับ ผิด ชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
			ตามแผน ดำเนิน งาน	ดำเนิน การจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	ไม่ดำเนิน การ/ยกเลิก	
1	ค่าใช้จ่ายโครงการงานรัฐพิธี	สำนักปลัด	ต.ค. -ก.ย.	ส.ค.	10,000	4,600	✓				

2	ค่าใช้จ่ายโครงการการเลือกตั้งท้องถิ่น	สำนักปลัด	ต.ค. -ก.ย.		50,000	-				✓	
3	ศึกษาดูงานนอกสถานที่	สำนักปลัด	ธ.ค. -ก.ย.	มิ.ย.	300,000	344,050	✓				
4	ส่งเสริมความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล	สำนักปลัด	เม.ย. - มิ.ย.		20,000	20,000	✓				
5	ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน อบต.แวงดง	สำนักปลัด	ต.ค. -ก.ย.		50,000	-				✓	
6	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	สำนักปลัด	ต.ค. -ก.ย.	-	55,000	45,000	✓				
7	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	กองคลัง	ม.ค. - ก.ย.	-	100,000	-				✓	
รวม					585,000	413,650					

ตารางเปรียบเทียบกิจกรรม/โครงการพัฒนา ในแผนพัฒนาท้องถิ่นที่สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณ
ประจำปี ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงดง

ที่	ยุทธศาสตร์การพัฒนา	แผนพัฒนาท้องถิ่น (จำนวนโครงการ)	จำนวนโครงการที่ ดำเนินการได้จริง	คิดเป็นร้อยละ
๑	การพัฒนาคุณภาพคนส่งสาธารถูปโภค สาธารณูปการ	๒๐๔	๖๙	๓๓.๘๒
๒	การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม	๕๒	๔๓	๘๒.๖๙
๓	การพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	๗	๒	๒๘.๕๗
๔	การพัฒนาส่งเสริมเศรษฐกิจ	๒๐	๑	๕.๐๐
๕	การพัฒนาการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ	๑๔	๔	๒๘.๕๗

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

จากการเปรียบเทียบร้อยละของจำนวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นและโครงการที่สามารถดำเนินการได้จริงแล้วปรากฏว่าตามยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้งห้าอันดับที่หนึ่งด้านการพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคมได้ดำเนินการคิดเป็นร้อยละ ๘๒.๖๙ เปอร์เซ็นต์ อันดับที่สองด้านการพัฒนาคุณภาพคนส่งสาธารถูปโภคสาธารณูปการ ได้ดำเนินการคิดเป็นร้อยละ ๓๓.๘๒ เปอร์เซ็นต์ อันดับสามการพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพได้ดำเนินการคิดเป็นร้อยละ ๒๘.๕๗ เปอร์เซ็นต์ อันดับสี่การพัฒนาส่งเสริมเศรษฐกิจคิดเป็น ๕.๐๐ เปอร์เซ็นต์ ตามผลการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงดงได้จัดสรรงบประมาณเพื่อใช้ในการดำเนินการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลแต่เนื่องด้วยงบประมาณที่มีน้อยเกินไปจึงทำให้การจัดสรรงบประมาณไปดำเนินโครงการในแต่ละด้านไม่มากพอจึงขอให้รักษาสัดส่วนการดำเนินการบริหารให้มีมาตรฐานสูงขึ้นต่อไป

ข้อเสนอแนะ ในการจัดทำงบประมาณประจำปีอยากให้เน้นงานด้านโครงสร้างพื้นฐานการบริการด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และด้านเศรษฐกิจ ให้มากขึ้นด้วย

ปัญหา/อุปสรรค เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับมีจำนวนจำกัดจึงทำให้การจัดงบประมาณในการดำเนินงานตามโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นได้น้อย ถ้าหากมีงบประมาณจำนวนมากกว่านี้การพัฒนา การแก้ไขปัญหาของประชาชนจะสามารถดำเนินการได้มากและเร็วขึ้น

หมายเหตุ (เปิดตลาดนัด อปท.,จัดเป็น OTOPตำบล)

